

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO

GERAL	
População urbana(hab.)	4.611,00
Regional	Regional do Leste
Localidades Atendidas	ANAURILÂNDIA, VILA QUEBRACHO
Habitantes por domicilio(hab/dom)	2,99

II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS

ÁGUA	
População atendida(hab.)	6.216,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captação	
ETA	
Poços(unid)	4,00
Extensão de rede(km)	41,62
Reservação(m3)	440,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	0,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	0,00
Tratamento(%)	0,00
ETE	ANAURILÂNDIA
Extensão de rede(km)	0,00

III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	398.503,60
Indice de perdas na distribuição(%)	21,33
Indice de hidrometração(%)	83,84
Indice de Macromedicação(%)	97,93
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	11,36
Ticket médio por economia(R\$/economia)	73,25
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,26
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	0,00
Volume tratado(m3/ano)	0,00
Ticket medio por economia(R\$/economia)	0,00
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	0,00

GERAL

Ticket médio total(R\$/economia)		75,37	
IV - METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2019)	Ano 5(2023)	Ano 0(2019)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	96.00	96.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<122.00	122.00	105,26
IQA	>90.00	90.00	94.78
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas		Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	00.00	81.00	
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60	60.00	
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE AGUA			
Principais obras da cobertura	Execução de 17 ligações domiciliares de água		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais	Impermeabilização do Reservatório Apoiado de Concreto RAP_001 (300m³).		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	28.107,70		
ESGOTAMENTO SANITARIO			
Principais obras da cobertura	Elevatória final, 3.190m de linha de recalque, uma elevatória de esgoto tratado, 1.287 m de emissário, 3.231 m de intervenções na rede coletora de esgoto existente, 14 m de travessia sobre o córrego, 624 ligações domiciliares de esgoto (factíveis + nova ligações = 1.043 ligações), laboratório e urbanização		
Principais obras do tratamento	Construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, capacidade 20L/s,		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	2.241.305,61		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veiculos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	0,00		
V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
GERAL			
Convênio de Cooperação nº	005/2018		
Data de Assinatura do Convênio:	30/05/2018		
Duração do Convênio(Anos):	30		
Contrato de Programa nº	005/2019		
Assinatura do Contrato de Programa:	22/05/2019		
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30		