

| I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO | |
|---|--|
| GERAL | |
| População urbana(hab.) | 4.971,00 |
| Regional | Regional de Três Lagoas |
| Localidades Atendidas | GUADALUPE ALTO PARANÁ - VÉSTIA, SELVIRIA |
| Habitantes por domicilio(hab/dom) | 3,17 |
| II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS | |
| ÁGUA | |
| População atendida(hab.) | 6.438,00 |
| Atendimento urbano de ÁGUA(%) | 99,00 |
| Captação | - |
| ETA | 0,00 |
| Poços(unid) | 3,00 |
| Extensão de rede(km) | 88,86 |
| Reservação(m3) | 800,02 |
| ESGOTO | |
| População atendida(hab) | 0,00 |
| Atendimento urbano de esgoto(%) | 0,00 |
| Tratamento(%) | 0,00 |
| ETE | SELVÍRIA |
| Extensão de rede(km) | 0,00 |
| III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS | |
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | |
| Volume produzido(m3/ano) | 573.079,00 |
| Índice de perdas na distribuição(%) | 44,37 |
| Índice de hidromederação(%) | 83,93 |
| Índice de Macromedicação(%) | 100,00 |
| Cosumo médio por economia(m3/econ.) | 12,14 |
| Ticket médio por economia(R\$/economia) | 67,73 |
| Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3) | 5,54 |
| ESGOTAMENTO SANITÁRIO | |
| Volume coletado(m3/ano) | 0,00 |
| Volume tratado(m3/ano) | 0,00 |

| | |
|---|-------|
| Ticket medio por economia(R\$/economia) | 0,00 |
| Tarifa media de esgoto(R\$/m3) | 0,00 |
| GERAL | |
| Ticket médio total(R\$/economia) | 81,13 |

IV - METAS CONTRATUAIS

| ABASTECIMENTO DE AGUA | Metas | | Situação Atual |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| | Ano 0(2013) | Ano 5(2018) | Ano 7(2020) |
| PERIODO DE REFERENCIA | | | |
| COBERTURA(%) - NOVO CALCULO | 97.00 | 98.00 | 99.00 |
| PERDAS(l/lig/dia) | <160,57 | 147,94 | 331,44 |
| IQA | >90.00 | 90.00 | 92.71 |
| ESGOTAMENTO SANITARIO | Metas | | Situação Atual |
| COBERTURA(%) - NOVO CALCULO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRATAMENTO DE ESGOTO(%) | >=95.00 | 95.00 | |
| EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO | >=73.00 | 73.00 | 0.00 |

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS

| ABASTECIMENTO DE AGUA | |
|---|------------|
| Principais obras da cobertura | |
| Principais obras da produção | 130.865,30 |
| Melhorias operacionais | |
| Reforço de fundação para o RAP 002. | |
| Investimento realizado em Água (R\$/ano) | 130.865,30 |
| ESGOTAMENTO SANITARIO | |
| Principais obras da cobertura | 0,00 |
| Principais obras do tratamento | 0,00 |
| Melhorias operacionais | 0,00 |
| Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano) | 0,00 |
| OUTROS | |
| Construções, ampliações e reformas de instalações | 0,00 |
| Aquisição de veiculos | 0,00 |
| Aquisição de maquinários | 0,00 |
| Outros investimentos realizados (R\$/ano) | 0,00 |

V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

| GERAL | |
|--|------------|
| Convênio de Cooperação nº | - |
| Data de Assinatura do Convênio: | - |
| Duração do Convênio(Anos): | 0 |
| Contrato de Programa nº | 001/2013 |
| Assinatura do Contrato de Programa: | 04/06/2013 |
| Duração do Contrato de Programa(Anos): | 30 |