

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ANGÉLICA

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	8.783	Base IBGE 2017
Regional	Leste	
Localidades Atendidas	Angélica e Ipezal	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,04	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	10.890	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	6	
Extensão de rede (km)	65,11	
Reservação (m ³)	470,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	1.213	
Atendimento urbano de esgoto (%)	13,81	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE ANGÉLICA	
Extensão de rede (km)	15,10	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	77,04	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	659.628,56	
Índice de perdas na distribuição (%)	19,35	
Índice de hidrometação (%)	86,24	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	12,20	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	69,76	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,90	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	54.419,79	
Volume tratado (m ³ /ano)	54.419,79	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	41,59	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,71	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ANGÉLICA

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 9 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	97,00	100,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	34,12	34,00	34,36
IQA	> 90,00	90,00	97,56
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 9 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	24,00	16,82
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	73,00	63,82
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção		<i>Implantação de posto de transformação para atender novo poço tubular profundo ANG-010. Construção de um reservatório metálico de 500 m3.</i>	
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	600.117,93		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura		<i>17.800m de rede coletora e 1368 ligações domiciliares</i>	
Principais obras do tratamento		<i>Construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, capacidade 12 L/s, construção de uma elevatória e coletor afluyente à ETE.</i>	
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	7.674.692,46		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)			
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: **ANGÉLICA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Convênio de Cooperação nº:	010/2008
Data de Assinatura do Convênio:	18/12/2008
Duração do Convênio:	30 anos
Contrato de Programa nº:	010/2008
Assinatura do Contrato de Programa:	18/12/2008