

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: CAARAPÓ

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	20.882	Base IBGE 2017
Regional	Cone-sul	
Localidades Atendidas	Caarapó, Cristalina e Nova América	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,25	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	23.774	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	12	
Extensão de rede (km)	149,44	
Reservação (m ³)	1.870,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	4.957	
Atendimento urbano de esgoto (%)	23,74	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE CAARAPÓ	
Extensão de rede (km)	27,46	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	78,52	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	1.644.600,89	
Índice de perdas na distribuição (%)	39,06	
Índice de hidrometração (%)	83,05	
Índice de macromedicação (%)	93,47	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	11,58	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	67,52	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,92	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	190.537,79	
Volume tratado (m ³ /ano)	190.537,79	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	41,39	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,82	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: CAARAPÓ

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	-	-	86,77
IQA	-	-	92,85
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	24,91
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	80,79
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 492 m de rede de distribuição de água.</i>		
Principais obras da produção	<i>Ativação do poço tubular profundo CAA-011, previsão de vazão de 80m³/h e profundidade 550m.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Construção de dois reservatórios de concreto armado capacidade 500m³, uma estação elevatória, 740 m de rede de distribuição primária e urbanização.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.075.302,97		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 390m de rede coletora de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	10.879,81		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 01 caminhão com caçamba basculante.</i>		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	159.324,20		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		
Contrato de Programa nº:	NÃO POSSUI		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: CAARAPÓ**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Assinatura do Contrato de Programa:

NÃO POSSUI