

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: ITAQUIRAÍ**

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>		
População urbana (hab)	8.353,00	Base IBGE 2015
Regional	Cone Sul	
Localidades Atendidas	Itaquiraí	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,18	Base IBGE 2015
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	10.051,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	3,00	
Extensão de rede (km)	62.913,10	
Reservação (m <sup>3</sup> )	730,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	-	
Atendimento urbano de esgoto (%)	-	
Tratamento (%)	-	
ETE	-	
Extensão de rede (km)	-	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>		
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2016)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	615.707,54	
Índice de perdas na distribuição (%)	16,08	
Índice de hidrometação (%)	88,55	
Índice de macromedição (%)	72,68	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	12,75	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	66,10	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	4,99	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2016)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	-	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	-	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	-	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	-	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: ITAQUIRAÍ**

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>IV –METAS CONTRATUAIS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano (2016)
COBERTURA (%)	-	-	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	-	-	29,82
IQA	-	-	98,29
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano (2016)
COBERTURA (%)	-	-	-
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	-
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	-
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Travessias e execução de 8.084 m de rede de distribuição de água.</i>		
Principais obras da produção	<i>Perfuração ativação de um poço tubular profundo ITA-004, com profundidade de 150 m e vazão de 80m³/h.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Construção de um reservatório elevado de concreto armado de 500 m³, implantação de tratamento (cloração gasosa), adequação de unidades operacionais (elevatórias e adutoras).</i>		
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	1.220.148,22		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	-		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	39.107,67		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		
Contrato de Programa nº:	Convênio de Concessão com Gestão Compartilhada		
Assinatura do Contrato de Programa:	15/03/2001		