

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: PARANAÍBA

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	36.389,00	Base IBGE 2015
Regional	Bolsão Paranaíba	
Localidades Atendidas	Paranaíba	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	2,93	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	36.727,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Rio Santana	
ETA	ETA RIO SANTANA	
Poços (unid.)	1,00	
Extensão de rede (km)	183.559,80	
Reservação (m ³)	3.550,00	
ESGOTO (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	20.785,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	57,12	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE PARANAÍBA	
Extensão de rede (km)	129.040,30	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2016)		
Volume produzido (m ³ /ano)	2.244.707,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	34,32	
Índice de hidrometação (%)	71,08	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	10,91	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	49,36	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,93	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2016)		
Volume coletado (m ³ /ano)	831.275,63	
Volume tratado (m ³ /ano)	831.275,63	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	30,88	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,58	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: PARANAÍBA

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	93,00	98,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	< 107,00	82,00	68,96
IQA	> 90,00	90,00	99,28
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	28,00	34,00	69,31
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 90,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 65,00	67,00	63,76
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção	<i>Perfuração e ativação de um superpoço, PAR-013, vazão de 430 m³/h (jorrante) e profundidade de 860 m.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Construção de um reservatório apoiado de concreto armado com capacidade de 2.600M³.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	557.139,11		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 1.587,73 m de rede coletora de esgoto, 419 novas ligações domiciliares de esgoto e melhorias.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	1.072.617,87		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de uma retroescavadeira sobre pneus, tração 4 x 2.</i>		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	254.954,45		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	003/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	05/12/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	003/2008		
Assinatura do Contrato de Programa:	05/12/2008		