

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	10.990	Base IBGE 2017
Regional	Sudoeste	
Localidades Atendidas	Porto Murtinho e Ingazeira	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,74	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	11.624	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Rio Paraguai	
ETA	ETA CENTRAL	
Poços (unid.)	-	
Extensão de rede (km)	91,21	
Reservação (m ³)	1.700,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	10.727	
Atendimento urbano de esgoto (%)	98	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE PORTO MURTINHO	
Extensão de rede (km)	46,03	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	123,06	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	593.721,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	26,50	
Índice de hidrometração (%)	78,53	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	11,77	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	84,28	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,80	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	326.612,22	
Volume tratado (m ³ /ano)	326.612,22	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	37,82	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,74	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2016)	Ano 4 (2020)	Ano 1 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 98,00	98,00	97,70
PERDAS (L/lig/dia)	112,00	110,00	135,23
IQA	> 90,00	90,00	99,98
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2016)	Ano 4 (2020)	Ano 1 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	97,00	97,00	85,76
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	60,00	60,00	86,21
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Implantação de 342 m de rede de distribuição de água. Execução de 23 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	52.066,96		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Ampliação da rede coletora de esgoto (10.110m de rede coletora de esgoto, 739 ligações domiciliares de esgoto).</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Ampliação e melhoria da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto (RALF 40 l/s).</i>		
Melhorias operacionais	<i>Construção de quatro estações elevatórias, melhorias nas elevatórias, 3.431m de linha de recalque e trabalho social.</i>		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	309.679,95		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 01 caminhão com caçamba basculante.</i>		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	144.636,20		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	005/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	30/05/2011		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	115/2011		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Assinatura do Contrato de Programa:

30/05/2011 (contrato revisado em 28/09/2016)