

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	16.844,00	Base IBGE 2015
Regional	Norte	
Localidades Atendidas	Rio Verde de Mato Grosso	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,04	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	19.109,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	6,00	
Extensão de rede (km)	108.301,00	
Reservação (m ³)	1.680,00	
ESGOTO (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	1.626,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	9,65	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE RIO VERDE	
Extensão de rede (km)	12.488,00	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2016)		
Volume produzido (m ³ /ano)	1.239.527,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	30,51	
Índice de hidrometação (%)	87,41	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	10,57	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	54,28	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,83	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2016)		
Volume coletado (m ³ /ano)	57.921,36	
Volume tratado (m ³ /ano)	57.921,36	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	43,18	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,83	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2010)	Ano 5 (2015)	Ano 6 (2016)
COBERTURA (%)	> 95,00	100,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	63,39	55,00	57,52
IQA	> 90,00	90,00	97,19
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2010)	Ano 5 (2015)	Ano 6 (2016)
COBERTURA (%)	3,25	24,00	12,39
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	83,80
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Ampliação de 16.902 m da rede de distribuição de água</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais	<i>Construção de cinco reservatórios (50, 150, 500, 150 e 1000m³). Implantação de cinco estações elevatórias, tratamento (cloração gasoso e padrão) e adequação/implantação de adutoras.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.957.055,48		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 3.329 m de rede coletora, 169 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais	<i>Uma estação elevatória e 113m de linha de recalque.</i>		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	664.675,50		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Construção do módulo garagem.</i>		
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	389.658,04		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	002/2010		
Data de Assinatura do Convênio:	01/03/2010		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	001/2010		
Assinatura do Contrato de Programa:	11/03/2010		