

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	16.887	Base IBGE 2017
Regional	Norte	
Localidades Atendidas	Rio Verde de Mato Grosso	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,04	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	19.080	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	6	
Extensão de rede (km)	109,51	
Reservação (m ³)	2.880,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	1.609	
Atendimento urbano de esgoto (%)	10	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE RIO VERDE	
Extensão de rede (km)	12,49	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	73,66	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	1.209.767,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	27,56	
Índice de hidrometração (%)	86,13	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	10,51	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	65,41	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,91	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	74.883,20	
Volume tratado (m ³ /ano)	74.883,20	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	44,32	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,92	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2010)	Ano 5 (2015)	Ano 7 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 95,00	100,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	63,39	55,00	51,07
IQA	> 90,00	90,00	99,03
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2010)	Ano 5 (2015)	Ano 7 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	3,25	24,00	11,90
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	74,60
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Ampliação de 17.530 m da rede de distribuição de água</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais	<i>Construção de cinco reservatórios (50, 150, 500, 150 e 1000m³). Implantação de cinco estações elevatórias, tratamento (cloração gasoso e padrão) e adequação/implantação de adutoras.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.125.480,12		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 2.705 m de rede coletora, 93 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais	<i>Uma estação elevatória e 113m de linha de recalque.</i>		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	278.414,86		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 01 caminhão com caçamba basculante.</i>		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	154.500,00		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	002/2010		
Data de Assinatura do Convênio:	01/03/2010		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	001/2010		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Assinatura do Contrato de Programa:

11/03/2010