

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	11.104,00
Regional	Regional Sul/Fronteira
Localidades Atendidas	CORONEL SAPUCAIA
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,58
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	9.849,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	89,18
Captação	CORREGO NHU VERA
ETA	ETA CENTRAL CEL.SAPUCAIA
Poços(unid)	3,00
Extensão de rede(km)	55,93
Reservação(m3)	1.250,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	5.794,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	52,33
Tratamento(%)	100,00
ETE	LAGOAS, UASB
Extensão de rede(km)	23,87
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	348.554,75
Índice de perdas na distribuição(%)	14,32
Índice de hidromederação(%)	66,77
Índice de Macromedicação(%)	100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	10,18
Ticket médio por economia(R\$/economia)	67,99
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,17
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	162.915,78
Volume tratado(m3/ano)	162.915,78
Ticket medio por economia(R\$/economia)	32,20
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	2,61
GERAL	
Ticket médio total(R\$/economia)	80,61

IV - METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2019)	Ano 5(2023)	Ano 0(2019)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00	99.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<102.00	102.00	55,12
IQA	>90.00	90.00	96.52
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas		Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	71.00	99.00	70.85
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00	60.00	89.35 (Coronel Sapucaia 1)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE AGUA			
Principais obras da cobertura	Perfuração e ativação do poço tubular profundo CNS-014, previsão de vazão de 150 m3/h e profundidade útil de 700 m. GESAA		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.651.494,34		
ESGOTAMENTO SANITARIO			
Principais obras da cobertura	Execução de 150m de rede coletora de esgoto, 17 ligações domiciliares e melhorias.		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	12.677,04		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veiculos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	9.906,66		
V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
GERAL			
Convênio de Cooperação nº	007/2009		
Data de Assinatura do Convênio:	29/12/2009		
Duração do Convênio(Anos):	30		
Contrato de Programa nº	007/2009		
Assinatura do Contrato de Programa:	29/12/2009 (revisado em 21/10/2019)		
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30		