MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO

Ano Referência: 2020 Dezembro/2020

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº: Agepan

Processo de Fiscalização nº: Age	pan	
I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
GERAL		
População urbana(hab.)	23.576,00	
Regional	Regional de Paranaíba	
Localidades Atendidas	APARECIDA DO TABOADO	
Habitantes por domicilio(hab/dom)	2,98	
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA		
População atendida(hab.)	24.892,00	
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00	
Captacão	CORREGO DO CAMPO	
ETA	ETA CENTRAL APARECIDA DO TABOADO	
Poços(unid)	1,00	
Extensão de rede(km)	155,99	
Reservação(m3)	1.500,02	
ESGOTO		
População atendida(hab)	5.259,00	
Atendimento urbano de esgoto(%)	22,38	
Tratamento(%)	100,00	
ETE	APARECIDA DO TABOADO	
Extensão de rede(km)	36,94	
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
Volume produzido(m3/ano)	1.847.030,00	
Indice de perdas na distribuição(%)	38,90	
Indice de hidrometração(%)	75,38	
Indice de Macromedição(%)	94,51	
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	11,78	
Ticket médio por economia(R\$/economia)	77,68	
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,50	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO		

Volume coletado(m3/ano)		184.892,95
Volume tratado(m3/ano)	184.892,95	
Ticket medio por economia(R\$/economia)	56,23	
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	4,24	
GERAL		
Ticket médio total(R\$/economia)		89,61
IV - METAS CONTRATUAIS		
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas	Situação Atual
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2011) Ano 5(2016)	Ano 7(2018)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO		99.00
PERDAS(I/lig/dia) IQA		241,32 97.89
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas	Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO		21.81
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)		100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO		75.76 (Aparecida do Taboado)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS	1	Tabbaaby
ABASTECIMENTO DE AGUA		
Principais obras da cobertura		
Principais obras da produção		1.048.556,48
Ivientorias operacionais	ata (CA) a	
Substituição de 4.729 m de rede de distribuição de cimento amiar	ito (CA) e	
Investimento realizado em Água (R\$/ano) 1.048.556,48		
ESGOTAMENTO SANITARIO		
Principais obras da cobertura		
Execução de 14.605 metros de rede coletora de esgoto com diâmetros variando de		
Principais obras do tratamento		
Memoria e ampliação da estação de tratamento de esgoto (pos tratamento,		
decantador com 40 L/s), duas estações elevatórias de esgoto, 425 m de linha de Melhorias operacionais		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano) 632.007,7		
OUTROS		,
Construções, ampliações e reformas de instalações		0,00
		0,00
Aquisição de veiculos		
Aquisição de maquinários		0,00
Outros investimentos realizados (R\$/ano)		0,00
V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS		
GERAL		
Convênio de Cooperação nº -		
Data de Assinatura do Convênio:		05/07/2000
Duração do Convênio(Anos):		20
Contrato de Programa nº -		
Assinatura do Contrato de Programa:		-
Duração do Contrato de Programa(Anos):		0