

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	9.837,00
Regional	Regional de Coxim
Localidades Atendidas	CAMAPUA, PONTINHA DO COCHO
Habitantes por domicilio(hab/dom)	2,84
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	13.675,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captação	-
ETA	0,00
Poços(unid)	13,00
Extensão de rede(km)	81,13
Reservação(m3)	780,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	8.342,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	85,10
Tratamento(%)	100,00
ETE	CAMAPUÃ
Extensão de rede(km)	23,96
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	1.092.150,50
Índice de perdas na distribuição(%)	40,80
Índice de hidrometração(%)	84,20
Índice de Macromedição(%)	100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	10,42
Ticket médio por economia(R\$/economia)	73,36
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,47
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	334.641,41

Volume tratado(m3/ano)	334.641,41
Ticket medio por economia(R\$/economia)	39,56
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	2,88
GERAL	
Ticket médio total(R\$/economia)	99,91

IV - METAS CONTRATUAIS

ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0(2008)	Ano 10(2018)	Ano12(2020)
PERIODO DE REFERENCIA			
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	97.00	100.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<217,97	153,42	240,99
IQA	>90.00	90.00	97.48
ESGOTAMENTO SANITARIO		Metas	Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	46.00	57.00	66.90
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=70.00	72.00	77.89 (Camapuã)

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	
Principais obras da cobertura	
Principais obras da produção	
Perfuração e ativação do poço tubular profundo CAM-021, vazão 58,4 m3/h, profundidade 152 m. GEMA	393.538,54
Melhorias operacionais	
Execução de 300m de adutora no poço CAM - 007.	
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	393.538,54
ESGOTAMENTO SANITARIO	
Principais obras da cobertura	
Principais obras do tratamento	273.808,13
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	273.808,13
OUTROS	
Construções, ampliações e reformas de instalações	
Aquisição de veiculos	2.937,70
Aquisição de maquinários	
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	2.937,70

V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

GERAL	
Convênio de Cooperação nº	-
Data de Assinatura do Convênio:	-
Duração do Convênio(Anos):	0
Contrato de Programa nº	002/2008
Assinatura do Contrato de Programa:	04/11/2008
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30