

**MUNICÍPIO: CHAPADAO DO SUL**

Ano Referência: 2020

Dezembro/2020

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº: Agepan

| <b>I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>     |                       |
|---|-----------------------|
| <b>GERAL</b>                            |                       |
| População urbana(hab.)                  | 22.329,00             |
| Regional                                | Regional de Paranaíba |
| Localidades Atendidas                   | CHAPADAO DO SUL       |
| Habitantes por domicilio(hab/dom)       | 3,21                  |
| <b>II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>    |                       |
| <b>ÁGUA</b>                             |                       |
| População atendida(hab.)                | 32.620,00             |
| Atendimento urbano de ÁGUA(%)           | 99,00                 |
| Captação                                | -                     |
| ETA                                     | 0,00                  |
| Poços(unid)                             | 10,00                 |
| Extensão de rede(km)                    | 210,55                |
| Reservação(m3)                          | 1.900,02              |
| <b>ESGOTO</b>                           |                       |
| População atendida(hab)                 | 19.246,00             |
| Atendimento urbano de esgoto(%)         | 86,46                 |
| Tratamento(%)                           | 100,00                |
| ETE                                     | CHAPADÃO DO SUL       |
| Extensão de rede(km)                    | 124,14                |
| <b>III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>   |                       |
| <b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>            |                       |
| Volume produzido(m3/ano)                | 2.527.434,35          |
| Índice de perdas na distribuição(%)     | 30,84                 |
| Índice de hidrometração(%)              | 92,59                 |
| Índice de Macromedição(%)               | 98,95                 |
| Cosumo médio por economia(m3/econ.)     | 13,53                 |
| Ticket médio por economia(R\$/economia) | 90,39                 |
| Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)            | 5,83                  |
| <b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>            |                       |
| Volume coletado(m3/ano)                 | 757.121,12            |

|  |              |              |                         |
|--|--------------|--------------|-------------------------|
| Volume tratado(m3/ano)   |              | 757.121,12   |                         |
| Ticket medio por economia(R\$/economia)  |              | 44,69        |                         |
| Tarifa media de esgoto(R\$/m3)   |              | 2,96         |                         |
| <b>GERAL</b>   |              |              |                         |
| Ticket médio total(R\$/economia)   |              | 121,37       |                         |
| <b>IV - METAS CONTRATUAIS</b>  |              |              |                         |
| <b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>   | <b>Metas</b> |              | <b>Situação Atual</b>   |
| PERIODO DE REFERENCIA  | Ano 0(2019)  | Ano 5(2024)  | Ano 1(2020)             |
| COBERTURA(%) - NOVO CALCULO  | 99.00        | 99.00        | 99.00                   |
| PERDAS(l/lig/dia)  | <174.00      | 172.00       | 203,80                  |
| IQA  | >90.00       | 90.00        | 98.06                   |
| <b>ESGOTAMENTO SANITARIO</b>   | <b>Metas</b> |              | <b>Situação Atual</b>   |
| COBERTURA(%) - NOVO CALCULO  | 39.00        | 96.00        | 62.45                   |
| TRATAMENTO DE ESGOTO(%)  | >=95.00      | 95.00        | 100.00                  |
| EFICIENCIA NO TRATAMENTO   | >=60.00      | 60.00        | 72.28 (Chapadão do Sul) |
| <b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>  |              |              |                         |
| <b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>   |              |              |                         |
| Principais obras da cobertura  |              |              |                         |
| Principais obras da produção   |              |              |                         |
| Ativação de 02 (dois) poços tubulares profundos, inclusive urbanização:  |              | 972.820,78   |                         |
| CPS-014 com profundidade de 150 m e vazão de 113,91 m3/h.  |              |              |                         |
| CPS-015 com profundidade de 150 m e vazão de 119,18 m3/h.  |              |              |                         |
| Melhorias operacionais   |              |              |                         |
| Investimento realizado em Água (R\$/ano)   |              | 972.820,78   |                         |
| <b>ESGOTAMENTO SANITARIO</b>   |              |              |                         |
| Principais obras da cobertura  |              |              |                         |
| Execução de 48.970m de rede coletora de esgoto e 3.404 ligações domiciliares de esgoto. AVANÇAR CIDADES PRIMEIRA ETAPA (CAIXA) |              | 1.696.233,97 |                         |
| Principais obras do tratamento   |              |              |                         |
| Melhorias operacionais   |              |              |                         |
| Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)   |              | 1.696.233,97 |                         |
| <b>OUTROS</b>  |              |              |                         |
| Construções, ampliações e reformas de instalações  |              |              |                         |
| Aquisição de veiculos  |              | 2.973,28     |                         |
| Aquisição de maquinários   |              |              |                         |
| Outros investimentos realizados (R\$/ano)  |              | 2.973,28     |                         |
| <b>V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>   |              |              |                         |
| <b>GERAL</b>   |              |              |                         |
| Convênio de Cooperação nº  |              | -            |                         |
| Data de Assinatura do Convênio:  |              | -            |                         |
| Duração do Convênio(Anos):   |              | 0            |                         |
| Contrato de Programa nº  |              | 004/2010     |                         |
| Assinatura do Contrato de Programa:  |              | 10/08/2010   |                         |
| Duração do Contrato de Programa(Anos):   |              | 30           |                         |