

MUNICÍPIO: GUIA LOPES DA LAGUNA

Ano Referência: 2020

Dezembro/2020

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº: Agepan

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	8.298,00
Regional	Regional de Jardim
Localidades Atendidas	GUIA LOPES DA LAGUNA
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,17
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	10.543,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captação	RIO SANTO ANTONIO
ETA	ETA CENTRAL GUIA LOPES DA LAGUNA
Poços(unid)	0,00
Extensão de rede(km)	78,68
Reservação(m3)	970,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	3.752,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	45,36
Tratamento(%)	100,00
ETE	GUIA LOPES
Extensão de rede(km)	43,60
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	643.587,00
Índice de perdas na distribuição(%)	31,68
Índice de hidromedtação(%)	81,22
Índice de Macromedicação(%)	100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	11,37
Ticket médio por economia(R\$/economia)	73,78
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,43
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	110.445,16

Volume tratado(m3/ano)		110.445,16
Ticket medio por economia(R\$/economia)		34,06
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)		2,66
GERAL		
Ticket médio total(R\$/economia)		88,12
IV - METAS CONTRATUAIS		
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas	Situação Atual
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2019) Ano 5(2024)	Ano 1(2020)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00 99.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<213.00 211.00	161,47
IQA	>90.00 90.00	94.28
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas	Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	17.00 87.00	34.07
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00 95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00 60.00	84.01 (Guia Lopes da Laguna)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		
Principais obras da cobertura		
Principais obras da produção		
Sondagem estratigráfica (poço tubular profundo). Previsão de profundidade 600m e vazão de 100 m ³ /h		110.589,59
Melhorias operacionais		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)		110.589,59
ESGOTAMENTO SANITARIO		
Principais obras da cobertura		
Execução de 54.994 m de rede coletora de esgoto, 2.264 ligações domiciliares de esgoto, três estações elevatórias (Nascimento, Delegacia e Vargas) e 1.832 m de linha de recalque. AVANÇAR CIDADES PRIMEIRA ETAPA (CAIXA)		
		2.540.877,72
Principais obras do tratamento		
Melhorias operacionais		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)		2.540.877,72
OUTROS		
Construções, ampliações e reformas de instalações		
Aquisição de veiculos		364,67
Aquisição de maquinários		
Outros investimentos realizados (R\$/ano)		364,67
V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS		
GERAL		
Convênio de Cooperação nº		-
Data de Assinatura do Convênio:		-
Duração do Convênio(Anos):		0
Contrato de Programa nº		011/2008
Assinatura do Contrato de Programa:		18/12/2008
Duração do Contrato de Programa(Anos):		30