

MUNICÍPIO: N. ALVORADA DO SUL

Ano Referência: 2020

Dezembro/2020

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº: Agepan

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	16.975,00
Regional	Regional de Dourados
Localidades Atendidas	PANA, NOVA ALVORADA DO SUL
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,29
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	21.869,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captação	-
ETA	0,00
Poços(unid)	9,00
Extensão de rede(km)	86,66
Reservação(m3)	1.050,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	2.138,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	12,64
Tratamento(%)	100,00
ETE	NOVA ALVORADA
Extensão de rede(km)	3,25
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	1.281.297,40
Índice de perdas na distribuição(%)	21,36
Índice de hidrometração(%)	85,50
Índice de Macromedição(%)	99,76
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	12,94
Ticket médio por economia(R\$/economia)	89,17
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,93
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	84.515,30

Volume tratado(m3/ano)	84.515,30
Ticket medio por economia(R\$/economia)	52,82
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	3,48
GERAL	
Ticket médio total(R\$/economia)	99,05

IV - METAS CONTRATUAIS

ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0(2020)	Ano 5(2025)	Ano 0(2020)
PERIODO DE REFERENCIA			
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	>99	>99	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<120	<120	110,16
IQA	>60	>60	96.23
ESGOTAMENTO SANITARIO			
	Metas		Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	>12	>50	12.03
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>95	>95	100.00
EFICIENCIA TRATAMENTO			

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	
Principais obras da cobertura	
Principais obras da produção	341.245,66
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	341.245,66
ESGOTAMENTO SANITARIO	
Principais obras da cobertura	
Principais obras do tratamento	945.029,68
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	945.029,68
OUTROS	
Construções, ampliações e reformas de instalações	
Aquisição de veiculos	321,05
Aquisição de maquinários	
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	321,05

V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

GERAL	
Convênio de Cooperação nº	002/2020
Data de Assinatura do Convênio:	29/06/2020
Duração do Convênio(Anos):	30
Contrato de Programa nº	037/2020
Assinatura do Contrato de Programa:	07/07/2020
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30