

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	39.590,00
Regional	Regional de Jardim
Localidades Atendidas	CAPAO BONITO, QUEBRA COCO, SIDROLANDIA, CAPAO SECO
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,24
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	34.568,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	87,85
Captação	-
ETA	0,00
Poços(unid)	13,00
Extensão de rede(km)	197,60
Reservação(m3)	2.272,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	6.659,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	16,87
Tratamento(%)	100,00
ETE	SIDROLÂNDIA
Extensão de rede(km)	88,01
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	2.830.908,71
Índice de perdas na distribuição(%)	40,38
Índice de hidromederação(%)	89,67
Índice de Macromederação(%)	98,52
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	13,22
Ticket médio por economia(R\$/economia)	85,52
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,66
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	164.199,71

Volume tratado(m3/ano)		164.199,71
Ticket medio por economia(R\$/economia)		42,80
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)		2,88
GERAL		
Ticket médio total(R\$/economia)		96,28
IV - METAS CONTRATUAIS		
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas	Situação Atual
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2019) Ano 5(2024)	Ano 1(2020)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00 99.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<274.00 271.00	282,64
IQA	>90.00 90.00	96.76
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas	Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	7.00 61.00	20.81
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00 95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00 60.00	77.5 (Sidrolândia)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		
Principais obras da cobertura		
Principais obras da produção		
Melhorias operacionais		1.578.384,16
Construção de Abrigo de Cloração - Modelo AC, poço tubular profundo SID-015.		
Construção de caixa de aplicação química e urbanização para abrigo de tratamento		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)		1.578.384,16
ESGOTAMENTO SANITARIO		
Principais obras da cobertura		
Execução de 86.092 m de rede coletora de esgoto, 4.558 ligações domiciliares de esgoto, três elevatórias, 3.330 m de linha de recalque. AVANÇAR CIDADES PRIMEIRA ETAPA (CAIXA)		
		7.259.483,87
Principais obras do tratamento		
Melhorias na ETE (implantação de aeradores nas lagoas de estabilização), melhorias na EEBB final. AVANÇAR CIDADES PRIMEIRA ETAPA (CAIXA)		
Melhorias operacionais		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)		7.259.483,87
OUTROS		
Construções, ampliações e reformas de instalações		
Aquisição de veiculos		18.888,37
Aquisição de maquinários		
Outros investimentos realizados (R\$/ano)		18.888,37
V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS		
GERAL		
Convênio de Cooperação nº		-
Data de Assinatura do Convênio:		-
Duração do Convênio(Anos):		0
Contrato de Programa nº		004/2009
Assinatura do Contrato de Programa:		15/12/2009
Duração do Contrato de Programa(Anos):		30