RAD - RELATÓRIO DE ANUAL DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: DOURADOS

Ano Referência: 2021 Dezembro/2021

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

	9.
I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	211.704,00
Regional	Regional de Dourados
Localidades Atendidas	ITAHUM, DOURADOS, INDAPOLIS, MACAUBA, PANAMBI, PICADINHA, VI FORMOSA, VILA SAO PEDRO, VILA VARGAS, GUASSU
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,17
Crescimento Vegetativo	13.085,00
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	262.517,00
Atendimento urbano de água(%)	99,00
Captação	RIO DOURADOS
ETA	ETA CENTRAL DOURADOS
Poços(unid)	29,00
Extensão de rede(km)	2.704,42
Reservação(m3)	19.830,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	196.454,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	93,08
Tratamento(%)	100,00
ETE	GUAXINIM, IPÊ, LARANJA DOCE, ÁGUA BOA, HARRY AMORIM
Extensão de rede(km)	740,42
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
GERAL	
Ticket médio total(R\$/economia)	138,59
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	24.800.692,61
Indice de perdas na distribuição(%)	51,32
Indice de hidrometração(%)	99,99
Indice de Macromedição(%)	99,06
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	13,07
Ticket médio por economia(R\$/economia)	106,02
Tarifa média de água(R\$/m3)	6,66
ESGOTAMENTO SANITARIO	
Volume coletado(m3/ano)	4.824.367,10
Volume tratado(m3/ano)	4.824.367,10
Ticket médio por economia(R\$/economia)	56,24
Tarifa média de esgoto(R\$/m3)	3,58
IV - METAS CONTRATUAIS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas Situação Atual

IV - METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0 (2019)	Ano (2024)	2021
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	>96	>96	99.00
PERDAS(I/lig/dia)	<533	<522	473.58
IQA	>90	>90	96.09
ESGOTAMENTO SANITARIO	Met	Situação Atual	
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	>75	>91	81.62
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95	>=95	100.00
	>=60	>=60	81.52 (Ipê)
	>=60	>=60	83.93 (Água Boa)
EFICIENCIA NO TRATAMENTO (DBO)	>=60	>=60	86.94 (Presídio)
	>=60	>=60	87.85 (Laranja Doce)
	>=60	>=60	92 87 (Guaxinim)

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Principais obras da cobertura

- 3.078,05,00 metros de rede de 500mm(Interligação CR-2 com ETA);
- 3.385,02 metros de rede de 400 mm (Zona baixa novo CR-1);
- 2.737,69 metros de adutora de 350mm(DOU-33);
- 2.759,95 metros de rede de 300 mm (Zona alta do novo CR-1);
- 1.609,00 metros de adutora de 250 mm (CR-3)
- 7.430,12 metros de rede de 200 mm(Zona alta e Zona Baixa do novo CR-1);
- 395,92 metros de rede de 150mm(Interligação);
- 5 (cinco) travessias (158.44m) sob a MS-379 e sobre córrego, sendo pelo método MND

(método não destrutivo) e MD (método destrutivo).

Principais obras da produção

· Perfuração e ativação do DOU-038, previsão de vazão 200m3/h/profundidadade de 650m, (CR-3) e DOU-046 250 m3/h/profundidadade de 700m (CR-1);

9.033.816.03

investimento total

9.033.816,03

1.046.274,80

investimento total

R\$

- Execução de dois reservatórios metálicos de 1500 m3 na área do CR-1;
- .Execução de elevatória de água tratada na área do CR-1;
- -.Execução do abrigo de tratamento modelo AC:
- -.Execução da urbanização dos centros de reservação e produção CR-1 e CR.

Melhorias operacionais Construção do sistema de proteção da rede de 600 mm (2TAU`S) e interligação dos reservatórios enterrados localizados na ETA através de uma tubulação de 800 mm em Ferro Fundido interligando o trecho entre a saída do reservatório de 4000 m³ e a caixa de sucção da EAT- 020 ao trecho da interliga as RENs da EAT 002. RECURSO MINISTÉRIO DAS CIDADES/SANEAMENTO PARA TODOS/QUARTA SELEÇÃO PAC 2.

Serviços de engenharia para atendimento de crescimento vegetativo de redes e ligações nos sistemas de distribuição de água e de engenharia para redução do volume perdido nos setores de abastecimento por meio de ações de redução do volume disponibilizado (VD), vinculadas a metas de performance.

Investimento realizado em água (R\$/ano)

3.719.737,75 R\$ 5.314.078,28 R\$ 84.135.00 4.546.00

Fonte onerosa

Ligações reais faturadas Ligações reais não faturadas

ESGOTAMENTO SANITARIO

Principais obras da cobertura execução de 267.243 m de rede coletora de esgoto, 12.942 ligações domiciliares de esgoto, PAC 2 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2

Execução de 23.360 m de rede coletora de esgoto, 918 ligações domiciliares de esgoto, construção 1.178 m de coletor (Indaia - Olinda), construção 1.776 m de coletor (Jd. Climax), construção de 1890m de interceptor (Paragem) e construção de elevatória de água bruta (Exposição / Nações). RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO -OGU/PRÓPRIOS.

Execução de 132 ligações domiciliares de esgoto, 60m de rede coletora e conclusão da reabilitação do RALF - ETE Guaxinim.melhorias inclusive equipamentos. MEDIÇÕES DE 18ª A 21ª (Período: Janeiro/2021 a Abril/2021).

Execução de 69.248 m de rede coletora de esgoto e 2.662 ligações domiciliares de esgoto, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - OGU/PRÓPRIOS.

SEINFRA. LOTE IV

Principais obras do tratamento Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto IPÊ, 100 L/s, laboratório, tubulações do processo e urbanização da área, implantação de 6 estações elevatórias, 15.557 m de linha de recalque, 1.728 m de emissário, 526 m de coletor tronco, 8.388 m de interceptores. PAC 2 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO

Ampliação da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto IPÊ em 100 L/s. RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - OGU/PRÓPRIOS.

Melhorias operacionais

LOTE XVIII Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)

0,00 Fonte onerosa

Fonte não onerosa

investimento realizado em Espoto (114/ ano)			 			
	R\$	564.671,18	R\$	481.603,62	R\$	1.046.274,80
OUTROS						
Construções, ampliações e reformas de instalações				0,00		
Aquisição de veículos Aquisição de uma motocicleta						13.596,49
Aquisição de maquinários				0,00		
Outros investimentos realizados (R\$/ano)				0,00		
Cancelamento e Retificações de Faturas por Município				0,81		
Despesa de energia elétrica R\$				2.043.931,94		
Despesas com pessoal direto R\$				2.458.712,09		
Despesa com materiais de tratamento R\$				166.206,44		
V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS						
GERAL						
Convenio de Cooperação n:				008/2019		
Data de Assinatura do Convenio:				21/07/2019		
Duração do Convenio(Anos):				30 anos		
Contrato de Programa nº/ Aditivo:				014/2019		
Assinatura do Contrato de Programa:				09/09/2019		
Vigência do Contrato:				09/09/2049		
Duração do Contrato de Programa(Anos):				30 anos		
Data da revisão das Metas Contratuais:				0		

Fonte própria