

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: ALCINÓPOLIS**

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>			
População urbana (hab)		3.521	Base IBGE 2015
Regional	NORTE		
Localidades Atendidas	ALCINÓPOLIS		
Habitantes por domicílio (hab/dom)		2,93	Base IBGE 2015
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>			
<b>ÁGUA</b> (Dez_2016)			
População atendida (hab.)		3.782,00	
Atendimento urbano de água (%)		99,00	
Captação		-	
ETA		-	
Poços (unid.)		3,00	
Extensão de rede (km)		33.042,00	
Reservação (m <sup>3</sup> )		150,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2016)			
População atendida (hab.)		-	
Atendimento urbano de esgoto (%)		-	
Tratamento (%)		-	
ETE		-	
Extensão de rede (km)		-	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2016)			
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)		201.472,00	
Índice de perdas na distribuição (%)		20,19	
Índice de hidrometração (%)		87,50	
Índice de macromedição (%)		100,00	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)		9,20	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		50,37	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )		4,74	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2016)			
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)		-	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)		-	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		-	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )		-	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: ALCINÓPOLIS**

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 5 (2016)
COBERTURA (%)	> 98,00	98,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	28,96	54,00	29,80
IQA	> 90,00	90,00	98,51
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 5 (2016)
COBERTURA (%)	-	30,00	-
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95	95,00	-
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	73,00	-
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	38.557,81		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	15.427 m de rede coletora de esgoto e 670 ligações domiciliares de esgoto e urbanização.		
Principais obras do tratamento	Implantação do sistema de esgotamento sanitário com a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto de 10 L/s.Laboratório, uma estação elevatória.		
Melhorias operacionais	2.647 m de linha de recalque da elevatória final DN 546 m de interceptor.		
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	460.325,56		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	18.869,91		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	002/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	21/03/2011		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	002/2011		
Assinatura do Contrato de Programa:	21/03/2011		