

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: AMAMBAI

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	24.575,00	Base IBGE 2015
Regional	Sul Fronteira	
Localidades Atendidas	Amambai	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,01	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	25.136,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	8,00	
Extensão de rede (km)	139.393,00	
Reservação (m ³)	3.000,00	
ESGOTO (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	7.245,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	29,48	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE 1 VARGAS / ETE 2 JUÇARA	
Extensão de rede (km)	43.669,00	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2016)		
Volume produzido (m ³ /ano)	1.669.077,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	28,71	
Índice de hidrometação (%)	7.245,00	
Índice de macromedição (%)	26.590,79	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	11,34	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	57,38	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,00	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2016)		
Volume coletado (m ³ /ano)	311.490,08	
Volume tratado (m ³ /ano)	311.490,08	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	37,71	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,82	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: AMAMBAI

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	100,00	100,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	68,75	59,00	56,30
IQA	> 90,00	90,00	99,86
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	18,00	41,00	39,96
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	≥ 95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	73,00	62,64 (ETE 1) 55,78(ETE 2)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	123.452,98		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	Implantação de 6.055m de rede coletora de esgoto e 116 ligações domiciliares de esgoto.		
Principais obras do tratamento	Construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto de 40 L/s		
Melhorias operacionais	Construção de quatro estações elevatórias de esgoto, implantação 2.731m de linha de recalque.		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	556.870,25		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	99.512,47		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	012/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	18/12/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	012/2008		
Assinatura do Contrato de Programa:	18/12/2008		