

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO**

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>		
População urbana (hab)	22.352,00	Base IBGE 2015
Regional	Bolsão Paranaíba	
Localidades Atendidas	Aparecida do Taboado	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	2,98	Base IBGE 2015
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	23.264,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Córrego do Campo	
ETA	ETA CENTRAL (desativada)	
Poços (unid.)	2,00	
Extensão de rede (km)	130.502,00	
Reservação (m <sup>3</sup> )	1.500,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	4.020,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	17,99	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE APARECIDA DO TABOADO	
Extensão de rede (km)	21.476,13	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>		
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2016)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	1.466.069,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	33,53	
Índice de hidrometação (%)	78,43	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	10,69	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	46,33	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	4,73	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2016)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	154.209,99	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	154.209,99	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	46,33	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	4,73	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO**

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>IV –METAS CONTRATUAIS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)			99,00
PERDAS (m³/lig/ano)			63,16
IQA			99,45
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)			18,45
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)			100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)			46,81
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção	<i>Perfuração e ativação de um superpoço, APT-015 (vazão de 430 m³/h).</i>		
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	302.086,79		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Ampliação da rede coletora (13.649,31 metros) e novas ligações domiciliares de esgoto (1.015 ligações).</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Melhoria e ampliação da estação de tratamento de esgoto (40 L/s).</i>		
Melhorias operacionais	<i>Construção de duas estações elevatórias de esgoto. 425m de linha de recalque, 7.697,34m de emissário por recalque DN 250mm e 1.031,06m emissário por gravidade DN 250mm.</i>		
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	392.269,00		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Construção do prédio de atendimento ao público e módulo garagem com almoxarifado.</i>		
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	200.436,64		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	<i>NÃO POSSUI</i>		
Data de Assinatura do Convênio:	<i>NÃO POSSUI</i>		
Duração do Convênio:	<i>NÃO POSSUI</i>		
Contrato de Programa nº:	<i>Convênio de Concessão com Gestão Compartilhada</i>		
Assinatura do Contrato de Programa:	<i>05/07/2000</i>		