

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL

RAD - RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO

RAD N°: 002

Período de Apuração: 31/12/2013 a 31/12/2014



Município: Itaporã

Contrato de Programa nº: 006/2008

Data base: 18/12/2008

Validade: 30 anos.

Rua Dr. Zerbini, n.º421 – Bairro Chácara Cachoeira – Campo Grande/MS – CEP 79040-040 Fone:
(67) 3318-7878 – Fax: (67) 3318-7798 – CNPJ: 03 982 931/0001-20 IE: 28 104 248-9
www.sanesul.ms.gov.br



II – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO
Município: Itaporã
Contrato de Programa nº: 006/2008
Data Base: 18/12/2008
Validade: 30 anos.
Localidades Atendidas: Itaporã, Montese, Piraporã e Santa Terezinha
Regional: Grande Dourados



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL

III – INFORMAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Empresa: Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - Sanesul		
Endereço: Rua Dr. Zerbini, 421 – Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS		
Telefone: (67) 3318-7878		
Sítio eletrônico: www.sanesul.ms.gov.br		
Regionais	Nome:	Grande Dourados
	Municípios:	Douradina (Bocajá), Dourados (Macaúba, Vila Formosa, Itahum, Panambi, Vila São Pedro, Indápolis e Vila Vargas), Fátima do Sul (Culturama e Novo Planalto), Itaporã (Montese, Piraporã e Santa Terezinha) , Maracajú (Vista Alegre), Nova alvorada do Sul, Rio Brilhante (Prudêncio Thomaz), Vicentina (Vila Rica e Vila São José).

Convenções:

- 0,00 Dado numérico igual a zero;
- nd Dado numérico não disponível;
- ne Dado com nota explicativa



IV- INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

a) Dados referentes ao período de apuração indicado:			
Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
1.1. Quantidade de ligações ativas de água	ligação	4.985,00	5.120,00
1.2. Quantidade de economias ativas de água	economia	5.043,00	5.182,00
1.3. Quantidade de ligações ativas de água micromedidas	ligação	4.946,00	5.098,00
1.4. Extensão da rede de água	Km	68,28	70,65
1.5. Quantidade de economias residenciais ativas de água	economia	4.766,00	4.903,00
1.6. Quantidade de economias ativas de água micromedidas	economia	5.004,00	5.160,00
1.7. Quantidade de ligações totais de água	ligação	5.677,00	5.824,00
b) Dados referentes ao período acumulado:			
Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
1.8. Volume de água produzido macromedido	m3/ano	4.591.668,00	1.001.839,00
1.9. Volume de água produzido estimado	m3/ano	0,00	0,00
1.10. Volume de água consumido micromedido	m3/ano	3.488.681,00	757.669,00
1.11. Volume de água consumido estimado	m3/ano	2.630,00	610,00
1.12. Volume de água faturado	m3/ano	3.998.479,00	879.508,00
1.13. Volume de água de serviço (consumo próprio, água avulsa, hidrantes, descarga de rede)	m3/ano	1.153,00	936,00

2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO

a) Dados referentes ao período de apuração indicado:			
Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
2.1. Quantidade de economias ativas de esgoto	economia	471,00	486,00
2.2. Extensão da rede de esgoto	km	7,57	7,57
2.3. Quantidade de economias residenciais ativas de esgoto	economia	434,00	448,00
2.4. Quantidade de ligações totais de esgoto – faturada	ligação	0,00	0,00
b) Dados referentes ao período acumulado:			
Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
2.5. Volume de esgoto coletado	m³/ano	231.839,11	57.319,98
2.6. Volume medido de esgoto tratado	m³/ano	231.839,11	57.319,98
2.7. Volume estimado de esgoto tratado	m³/ano	0,00	0,00
2.8. Volume de esgoto faturado	m³/ano	344.271,00	86.031,00

3. DADOS GERAIS

a) Dados referentes ao período de apuração indicado:			
Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
3.1. População urbana do município	habitantes	14.198,00	14.415,00
3.2. Taxa média de habitantes por domicílio	Hab/Domicílio	3,07	3,07
3.3. Percentual de abastecimento de água	%	99,00	99,00
3.4. Percentual de atendimento de esgoto	%	9,38	9,54

4. QUALIDADE (ne)

a) Dados referentes ao período acumulado:			
Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
4.1. Amostras analisadas para aferição de cloro residual livre	Qtd.Amostras/ano	1.612,00	336,00
4.2. Aferição de cloro residual com result. Fora do padrão	Qtd.Amostras/ano	0,00	0,00
4.3. Amostras obrigatórias para aferição de cloro residual livre	Qtd.Amostras/ano	1.126,00	336,00
4.4. Amostras analisadas para aferição de coliformes totais	Qtd.Amostras/ano	1.612,00	336,00
4.5. Aferição de coliformes fecais com result. Fora do padrão	Qtd.Amostras/ano	0,00	2,00
4.6. Amostras obrigatórias para aferição de coliformes totais	Qtd.Amostras/ano	1.148,00	336,00
4.7. Número de dias no ano	NºDias/ano	1.839,00	365,00



IV- INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

5. SISTEMAS PRODUTORES

a) Quantidade de fontes de captação em operação:			
Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
ETA	Un.	0,00	0,00
Poços	Un.	7,00	7,00
TOTAL	Un.	7,00	7,00
b) Volume de água captado macromedido:			
ETA	m³/ano	0,00	0,00
Poços	m³/ano	4.591.668,00	1.001.839,00
TOTAL	m³/ano	4.591.668,00	1.001.839,00
c) Volume de água captado estimado (não medido):			
ETA	m³/ano	0,00	0,00
Poços	m³/ano	0,00	0,00
TOTAL	m³/ano	0,00	0,00
d) Volume de água produzido macromedido:			
ETA	m³/ano	0,00	0,00
Poços	m³/ano	4.591.668,00	1.001.839,00
TOTAL	m³/ano	4.591.668,00	1.001.839,00
e) Volume de água produzido estimado (não medido):			
ETA	m³/ano	0,00	0,00
Poços	m³/ano	0,00	0,00
TOTAL	m³/ano	0,00	0,00
Volume de água de processo (Utilizado no processo de Tratamento da Água): ETA	m³/ano	0,00	0,00
f) Consumo de energia elétrica nos sistemas:			
ETA	KWh/ano	0,00	0,00
Poços	KWh/ano	1.466.716,00	350.201,00
TOTAL	KWh/ano	1.466.716,00	350.201,00
g) Despesas com energia elétrica:			
ETA	R\$/ano	0,00	0,00
Poços	R\$/ano	614.041,13	140.465,06
TOTAL	R\$/ano	614.041,13	140.465,06

6. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA/BOOSTER

Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
6.1. Quantidade de estações / booster	Un.	1,00	0,00
6.2. Potência instalada	KW	0,00	0,00
6.3. Volume recalcado	m³/ano	ne	ne
6.4. Consumo total de energia elétrica nas elevatórias	KWh/ano	2.000,00	600,00
6.5. Despesas com energia elétrica	R\$/ano	865,83	238,48

7. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
Volume medido de esgoto tratado: ETE	m³/ano	231.839,11	57.319,98
Volume estimado de esgoto tratado: ETE	m³/ano	0,00	0,00
Consumo de energia elétrica nos sistemas: ETE	KWh/ano	72.237,00	4.816,00
EEE	KWh/ano	63.790,00	17.617,00
TOTAL	KWh/ano	136.027,00	22.433,00
Despesas com energia elétrica: ETE	R\$/ano	29.732,51	1.938,40
EEE	R\$/ano	26.477,59	7.087,62
TOTAL	R\$/ano	56.210,10	9.026,02
ETE: 1			
Média DBO _{5,20} afluente: (ne)	mg/L	376,00	443,83
Média DBO _{5,20} efluente: (ne)	mg/L	208,00	220,08
Média DQO afluente: (ne)	mg/L	ne	ne
Média DQO efluente:	mg/L	ne	ne



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL

V – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (ne)

Descrição	Unidade de Medida	de: 31/12/2013	até: 31/12/2014
Receita operacional direta - água	R\$/Ano	11.006.379,89	3.099.100,91
Receita operacional direta - esgoto	R\$/Ano	522.455,86	158.339,58
Despesa com energia elétrica (ne)	R\$/Ano	695.511,46	152.211,07
Despesas de exploração (DEX)	R\$/Ano	7.366.771,64	2.063.542,12



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL

VI – METAS CONTRATUAIS DE ATENDIMENTO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS (painel de indicadores do contrato) (ne)

1. COBERTURA

1.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		Cobertura Projetada (%)	Realizado (%)	
% de Cobertura	Mês/Ano	Ano 10 – 12/2018	12/2013	12/2014
> 95	12/2008	100,00	99,00	99,00

1.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		Cobertura Projetada (%)	Realizado (%)	
% de Cobertura	Mês/Ano	Ano 10 – 12/2018	12/2013	12/2014
7,20	12/2008	> 47	16,62	16,86

2. PERDAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		m ³ /ligação/ano Projetado	Realizado	
m ³ /ligação/ano	Mês/Ano	Ano 10 – 12/2018	12/2013	12/2014
76,64	12/2008	< 54	44,94	47,77

3. TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		Tratamento Projetado (%)	Realizado (%)	
% de Tratamento	Mês/Ano	Ano 10 – 12/2018	12/2013	12/2014
≥ 95	12/2008	≥ 95	100,00	100,00

4. QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		IQA	Realizado	
IQA	Mês/Ano	Ano 10 – 12/2018	12/2013	12/2014
> 90	12/2008	> 90	100,00	100,00

5. REMOÇÃO DA CARGA POLUIDORA (ne)

Situação na Data da Celebração do Contrato de Programa		Remoção (%)	Realizado (%)	
Remoção (%)	Mês/Ano	Ano 10 – 12/2018	12/2013	12/2014
≥ 70	12/2008	≥ 73	44,54	50,41



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Legenda: Fórmula:
Aplicação:

1. COBERTURA

1.1. Abastecimento de Água

Cobertura % = $([\text{Economias Reais de Água} + \text{Economias Factíveis}] / \text{População Urbana Total}) \times \text{Taxa de Ocupação} \times 100.$

Cobertura % = $([5.539 + 289] / 14.415) \times 3,07 \times 100$

1.2. Esgotamento Sanitário

Cobertura % = $([\text{Economias Reais de Esgoto} + \text{Economias Factíveis}] / \text{População Urbana Total}) \times \text{Taxa de Ocupação} \times 100.$

Cobertura % = $([507 + 285] / 14.415) \times 3,07 \times 100$

2. PERDAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Controle de Perdas = $(\text{Volume Produzido de Água (12 meses)} - \text{Volume Consumido de Água (12 meses)}) / \text{Quantidade de Ligações Ativas Faturadas de Água}.$

Controle de Perdas = $(1.001.839 - 758.279) / 5.098$

3. TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Tratamento de Esgotos = $(\text{Volume Coletado Tratado} / \text{Volume Coletado Total}) \times 100.$

Tratamento de Esgotos = $(57.319,98 / 57.319,98) \times 100.$

4. QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

(ver página seguinte)

5. REMOÇÃO DA CARGA POLUIDORA

Remoção (%) = $([\text{Concentração do Poluente Afluente ao Sistema} - \text{Concentração do Mesmo Poluente no Efluente}] / \text{Concentração do Poluente Afluente ao Sistema}) \times 100.$

Remoção (%) = $([443,83 - 220,08] / 443,83) \times 100.$

4. QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Tabela de Parâmetros para Análise

INDICADOR	PESO	q ^(1 a 8)	CONDIÇÕES			
pH	0,05	100	=	-1,00		
pH	0,05	20	>=	0,00	<	6,00
pH	0,05	100	>=	6,00	<=	9,50
pH	0,05	20			>	9,50
TU	0,15	100	=	-1,00		
TU	0,15	100	>=	0,00	<=	5,00
TU	0,15	0			>	5,00
CO	0,05	100	=	-1,00		
CO	0,05	100	>=	0,00	<=	15,00
CO	0,05	0			>	15,00
CL	0,16	100	=	-1,00		
CL	0,16	0	>=	0,00	<	0,40
CL	0,16	100	>=	0,40	<=	3,00
CL	0,16	0			>	3,00
FL	0,05	100	=	-2,00		
FL	0,05	100	=	-1,00		
FL	0,05	100	>=	0,00	<	0,60
FL	0,05	100	>=	0,60	<=	0,80
FL	0,05	100	>	0,80	<=	1,50
FL	0,05	100			>	1,50
CT	0,17	100	=	-1,00		
CT	0,17	100	=	0,00		
CT	0,17	0			>	0,00
CF	0,23	100	=	-1,00		
CF	0,23	100	=	0,00		
CF	0,23	0			>	0,00
CH	0,14	100	=	-1,00		
CH	0,14	100	>=	0,00	<=	500,00
CH	0,14	0			>	500,00

Fórmula:

Cálculo do IQA = VL_Q^{peso} = q1^{w1} (q= Variação – valor de 0 a 100 elevado ao expoente w1 a w8)

$$IQA = q1^{w1} \times q2^{w2} \times q3^{w3} \times q4^{w4} \times q5^{w5} \times q6^{w6} \times q7^{w7} \times q8^{w8}$$



NOTAS EXPLICATIVAS

- 01.** As informações contidas neste relatório foram retiradas do Sistema SiiG, salvo quando destacado o contrário.
- 02.** Os dados do item "4. QUALIDADE" da seção "IV– INFORMAÇÕES OPERACIONAIS" foram disponibilizados pela Gerência de Controle Sanitário, por meio dos Plano de Amostragem Anual e Relatório Anual do Consumidor
- 03.** Foi dispensado pela Catesa-Agepan o preenchimento da informação "6.3 Volume Recalcado" da seção "IV– INFORMAÇÕES OPERACIONAIS", até determinação em sentido contrário.
- 04.** As "V Informações Financeiras" foram disponibilizadas pela Gerência de Controladoria.
- 05.** As informações referentes a Remoção DBO foram fornecidas pela Gerência de Esgotamento Sanitário - GESES.
- 06.** As análises mensais de DQO não são realizadas por inexigibilidade legal.
- 07.** Na Memória de Cálculo, a Tabela de Parâmetros Para Análise (IQA), foi fornecida pela Gerência de Controle Sanitário - GECSA.
- 08.** Comunicamos a abordagem de metas abaixo do esperado para o município. Elencamos alguns fatores que estão provocando este cenário:
- > Faturamento com perdas inflacionárias;
 - > Burocracia nos órgãos ambientais na concessão de licenças;
 - > Recursos Federais que compõe o Plano de Investimentos, mas que não estão sendo liberados nas
- Como enfrentamento, a nova administração pleiteou a revisão extraordinária das tarifas para corrigir as distorções. A AGEPAN conhecendo e entendendo a situação da empresa, concedeu a revisão de forma condicionada, pois, parte do faturamento adicional só poderá ser utilizada na forma de investimentos nos municípios contemplados com o Contrato de Programa. Outra ação adotada é a busca de parcerias para atender o esgotamento sanitário nas áreas de concessão e também está em andamento o programa de redução de perdas de água. Com essas medidas a Empresa busca equalizar os problemas e atingir as metas acordadas no menor tempo possível.
- Vale ressaltar que desde 2013 foi contratada uma empresa para a construção de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), e implementação da rede coletiva de esgoto. Desde então, a Sanesul aguarda a liberação de recursos do PAC II.



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL

RAD - RELATÓRIO ANUAL DE DESEMPENHO

RAD N°: 002

Município: Itaporã

Responsável pela compilação das informações contidas no - RAD

Nome: Alexandre Troche Nicolau

Cargo: Supervisor de Processo

Função:

Matricula: 4131

Campo Grande - M.S., 25 de novembro de 2015
