

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ALCINÓPOLIS

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO			
População urbana (hab)		3.570	Base IBGE 2017
Regional	NORTE		
Localidades Atendidas	ALCINÓPOLIS		
Habitantes por domicílio (hab/dom)		2,93	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS			
ÁGUA (Dez_2017)			
População atendida (hab.)		3.880	
Atendimento urbano de água (%)		99,00	
Captação		-	
ETA		-	
Poços (unid.)		3	
Extensão de rede (km)		33,04	
Reservação (m ³)		150,00	
ESGOTO (Dez_2017)			
População atendida (hab.)		493	
Atendimento urbano de esgoto (%)		13,81	
Tratamento (%)		100,00	
ETE	ETE ALCINÓPOLIS		
Extensão de rede (km)		-	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			
Ticket médio total (R\$/economia)		68,97	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)			
Volume produzido (m ³ /ano)		220.810,00	
Índice de perdas na distribuição (%)		22,40	
Índice de hidrometração (%)		87,09	
Índice de macromedicação (%)		100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)		9,63	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		65,32	
Tarifa média de água (R\$/m ³)		5,01	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)			
Volume coletado (m ³ /ano)		1.296,05	
Volume tratado (m ³ /ano)		1.296,05	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		16,37	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)		2,31	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ALCINÓPOLIS

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 6 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 98,00	98,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	28,96	54,00	35,20
IQA	> 90,00	90,00	99,23

ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 6 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	30,00	43,01
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	73,00	-

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Principais obras da cobertura

Principais obras da produção

Melhorias operacionais

Contratação de estudos para subsidiar o enquadramento de microbacias hidrográficas.
Investimento realizado em Água (R\$/ano)

7.786,00

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Principais obras da cobertura

Execução de 17.527 m de rede coletora de esgoto e 649 ligações

Principais obras do tratamento

Conclusão da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, estação elevatória, 50m de linha de recalque, 413m de rede coletora de esgoto, 06 ligações domiciliares de esgoto.

Melhorias operacionais

Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)

400.914,71

OUTROS

Construções, ampliações e reformas de instalações

Aquisição de veículos

Aquisição de maquinários

Outros investimentos realizados (R\$/ano)

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

Convênio de Cooperação nº:

002/2011

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: **ALCINÓPOLIS**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Data de Assinatura do Convênio: 21/03/2011

Duração do Convênio: 30 anos

Contrato de Programa nº: 002/2011

Assinatura do Contrato de Programa: 21/03/2011