

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	22.631	Base IBGE 2017
Regional	Bolsão Paranaíba	
Localidades Atendidas	Aparecida do Taboado	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	2,98	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	23.322	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Córrego do Campo	
ETA	ETA CENTRAL (desativada)	
Poços (unid.)	1	
Extensão de rede (km)	152,74	
Reservação (m ³)	1.500,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	3.928	
Atendimento urbano de esgoto (%)	17,36	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE APARECIDA DO TABOADO	
Extensão de rede (km)	21,48	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	72,85	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	1.613.520,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	36,21	
Índice de hidrometração (%)	77,70	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	10,57	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	63,68	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,77	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	164.279,50	
Volume tratado (m ³ /ano)	164.279,50	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	43,93	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	3,49	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	-	-	75,79
IQA	-	-	100,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	18,35
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	59,66
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 65 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	40.330,18		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento	<i>Implantação de 13.649,31 metros de rede coletora com diâmetros variando de 150 a 300 mm. e 1.015 ligações domiciliares de esgoto, melhoria e ampliação da estação de tratamento de esgoto (pós tratamento, decantador com 40 L/s), duas estações elevatórias de esgoto, 425 m de linha de recalque, 7.697,34 m de emissário por recalque DN 250 mm e 1.031,06 m emissário por gravidade DN 250 mm.</i>		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	5.328.988,55		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 01 caminhão com caçamba basculante.</i>		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	154.500,00		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

Convênio de Cooperação nº:	<i>NÃO POSSUI</i>
Data de Assinatura do Convênio:	<i>NÃO POSSUI</i>
Duração do Convênio:	<i>NÃO POSSUI</i>
Contrato de Programa nº:	<i>NÃO POSSUI</i>
Assinatura do Contrato de Programa:	<i>NÃO POSSUI</i>