

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: BATAYPORÃ**

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>		
População urbana (hab)	8.548,00	Base IBGE 2015
Regional	Leste	
Localidades Atendidas	Batayporã	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,15	Base IBGE 2015
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	10.105,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	3,00	
Extensão de rede (km)	56.469,16	
Reservação (m <sup>3</sup> )	550,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	-	
Atendimento urbano de esgoto (%)	-	
Tratamento (%)	-	
ETE	-	
Extensão de rede (km)	-	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>		
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2016)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	627.788,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	24,53	
Índice de hidrometação (%)	89,08	
Índice de macromedição (%)	50,45	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	12,61	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	55,39	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	4,67	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2016)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	-	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	-	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	-	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	-	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: BATAYPORÃ**

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>IV –METAS CONTRATUAIS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	92,00	96,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	52,53	53,00	46,26
IQA	> 90,00	90,00	97,31
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	-	13,00	-
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	95,00	-
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	73,00	-
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	103.551,99		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 4.721 m de rede coletora de esgoto, 832 ligações domiciliares de esgoto e interligação da rede existente ao novo sistema.</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, capacidade 13,5 L/s.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Construção de uma elevatória, 1.553 m de linha de recalque, 561 m de coletor tronco, 770m de emissário.</i>		
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	2.443.614,58		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	38.995,20		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	013/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	18/12/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	013/2008		
Assinatura do Contrato de Programa:	18/12/2008		