

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: BONITO**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>		
População urbana (hab)	17.736	Base IBGE 2017
Regional	Sudoeste	
Localidades Atendidas	Bonito e Águas de Miranda	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,15	Base IBGE 2010
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	20.372	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	6	
Extensão de rede (km)	96,24	
Reservação (m <sup>3</sup> )	2.260,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	18.815	
Atendimento urbano de esgoto (%)	99,00	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE BONITO	
Extensão de rede (km)	59,29	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>		
Ticket médio total (R\$/economia)	117,27	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2017)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	1.685.766,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	43,12	
Índice de hidrometração (%)	87,37	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	11,68	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	75,00	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	5,27	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2017)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	825.856,45	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	825.856,45	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	43,59	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	2,88	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: BONITO**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>IV –METAS CONTRATUAIS</b>			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2016)	Ano 5 (2021)	Ano 1 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	99,00	99,00	99,00
PERDAS (L/lig/dia)	309,00	165,00	299,77
IQA	> 90,00	90,00	94,64
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2016)	Ano 5 (2021)	Ano 1 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	99,00	99,00	94,23
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	95,09
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 924 m de rede de distribuição de água e 171 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção	<i>Perfuração de poço tubular profundo, BON-014, previsão de vazão de 50 m3/h e profundidade de 350m.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Urbanização BON-014. Instalação de um reservatório metálico, tipo cilindro, com capacidade de 200 m³, com fornecimento, transporte, orçamento e instalação.</i>		
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	593.724,41		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 3.176,73m de rede coletora de esgoto e 343 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	429.181,29		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 01 caminhão com caçamba basculante.</i>		
Aquisição de maquinários			
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	167.418,77		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	002/2016		
Data de Assinatura do Convênio:	24/03/2016		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	002/2016		

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO****MUNICÍPIO: BONITO**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Assinatura do Contrato de Programa:

24/03/2016