

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: BRASILÂNDIA

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	8.025	Base IBGE 2017
Regional	Bolsão Três Lagoas	
Localidades Atendidas	Brasilândia e Debrasa	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,04	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	10.568	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	5	
Extensão de rede (km)	101,97	
Reservação (m ³)	1.180,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	5.670	
Atendimento urbano de esgoto (%)	70,65	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE BRASILÂNDIA	
Extensão de rede (km)	30,89	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	83,25	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	648.464,40	
Índice de perdas na distribuição (%)	18,52	
Índice de hidrometração (%)	85,43	
Índice de macromedicação (%)	99,17	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	11,46	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	54,98	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,74	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	222.684,23	
Volume tratado (m ³ /ano)	222.684,23	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	28,43	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,42	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: BRASILÂNDIA

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2015)	Ano 5 (2020)	Ano 2 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	99,00	99,00	99,00
PERDAS (L/lig/ano)	127,00	110,00	91,49
IQA	> 90,00	90,00	88,79
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2015)	Ano 5 (2020)	Ano 2 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	32,00	69,00	70,06
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	67,43
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 4.308m de rede de distribuição de água e 325 ligações domiciliares.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	355.343,77		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 344m de rede coletora de esgoto e 62 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais	<i>Melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto.</i>		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	464.287,34		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	3.368,07		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	001/2015		
Data de Assinatura do Convênio:	21/12/2015		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	001/2015		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: BRASILÂNDIA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Assinatura do Contrato de Programa:

21/12/2015