

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: CAMAPUÃ

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	9.849,00	Base IBGE 2015
Regional	Norte	
Localidades Atendidas	Camapuã e Pontinha do Cocho	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	2,84	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	23.219,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	10,00	
Extensão de rede (km)	72.516,00	
Reservação (m ³)	750,00	
ESGOTO (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	8.102,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	82,26	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE CAMAPUÃ	
Extensão de rede (km)	23.959,00	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2016)		
Volume produzido (m ³ /ano)	876.562,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	34,97	
Índice de hidrometação (%)	85,06	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	9,65	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	51,47	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,76	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2016)		
Volume coletado (m ³ /ano)	326.958,83	
Volume tratado (m ³ /ano)	326.958,83	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	32,83	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,55	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: CAMAPUÃ

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	97,00	100,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	< 79,50	65,00	63,20
IQA	> 90,00	90,00	96,35
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	46,00	53,00	68,26
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 90,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	71,00	69,45
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais	<i>Reforma dos reservatórios metálicos RAP-001, RAP-002, REL-001, REL -003 e REL-004 e abrigos de cloração.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	216.217,92		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
<i>Execução de 30 ligações domiciliares de esgoto e melhorias.</i>			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	77.922,59		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	65.540,36		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	002/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	04/11/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	002/2008		
Assinatura do Contrato de Programa:	04/11/2008		