

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: CAMAPUÃ

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO

População urbana (hab)	9.837	Base IBGE 2017
Regional	Norte	
Localidades Atendidas	Camapuã e Pontinha do Cocho	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	2,84	Base IBGE 2010

II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS

ÁGUA (Dez_2017)

População atendida (hab.)	13.158
Atendimento urbano de água (%)	99,00
Captação	-
ETA	-
Poços (unid.)	10
Extensão de rede (km)	73,97
Reservação (m³)	750,00

ESGOTO (Dez_2017)

População atendida (hab.)	7.970
Atendimento urbano de esgoto (%)	81,02
Tratamento (%)	100,00
ETE	ETE CAMAPUÃ
Extensão de rede (km)	23,96

III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Ticket médio total (R\$/economia)	89,62
-----------------------------------	-------

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)

Volume produzido (m³/ano)	926.660,00
Índice de perdas na distribuição (%)	34,64
Índice de hidrometração (%)	84,80
Índice de macromedicação (%)	100,00
Consumo médio por economia (m³/econ.)	9,83
Ticket médio por economia (R\$/economia)	65,78
Tarifa média de água (R\$/m³)	5,04

ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)

Volume coletado (m³/ano)	324.075,18
Volume tratado (m³/ano)	324.075,18
Ticket médio por economia (R\$/economia)	36,07
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	2,66

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: CAMAPUÃ

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 9 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	97,00	100,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	< 79,50	65,00	65,72
IQA	> 90,00	90,00	100,00

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 9 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	46,00	53,00	68,58
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 90,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	71,00	64,29

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Principais obras da cobertura	Execução de 1.242m de rede de distribuição de água.
Principais obras da produção	Perfuração e ativação de um poço tubular profundo CAM-019, previsão de profundidade 200m e vazão 30m³/h, um booster e 4.076,62m de rede primária e secundária (DN 50 a 150) .
Melhorias operacionais	Reforma de reservatório elevado de concreto REL-003 (150m³) e construção de abrigo de cloração - Modelo B.
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	356.890,42

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Principais obras da cobertura	Execução de 48m de rede coletora de esgoto, 102m de emissário e 14 ligações domiciliares de esgoto e melhorias.
Principais obras do tratamento	
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	86.073,06

OUTROS

Construções, ampliações e reformas de instalações	
Aquisição de veículos	Aquisição de 01 caminhão com caçamba basculante.
Aquisição de maquinários	
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	194.552,14

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

Convênio de Cooperação nº:	002/2008
Data de Assinatura do Convênio:	04/11/2008
Duração do Convênio:	30 anos

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: CAMAPUÃ

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Contrato de Programa nº: 002/2008

Assinatura do Contrato de Programa: 04/11/2008