

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: CHAPADÃO DO SUL**

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>		
População urbana (hab)	20.026,00	Base IBGE 2015
Regional	Bolsão Paranaíba	
Localidades Atendidas	Chapadão do Sul	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,21	Base IBGE 2015
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	25.731,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	8,00	
Extensão de rede (km)	164.714,00	
Reservação (m <sup>3</sup> )	2.950,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	7.302,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	36,46	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE CHAPADÃO DO SUL	
Extensão de rede (km)	72.908,99	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>		
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2016)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	1.885.162,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	24,09	
Índice de hidrometação (%)	92,55	
Índice de macromedição (%)	95,21	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	13,58	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	73,09	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	5,26	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2016)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	358.154,04	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	358.154,04	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	46,56	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	5,26	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: CHAPADÃO DO SUL**

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>IV –METAS CONTRATUAIS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2010)	Ano 5 (2015)	Ano 6 (2016)
COBERTURA (%)	93,00	100,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	57,32	54,00	55,39
IQA	> 90,00	90,00	95,38
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2010)	Ano 5 (2015)	Ano 6 (2016)
COBERTURA (%)	-	40,00	34,78
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	73,00	85,62
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção		<i>Equipar e ativar o poço tubular profundo CPS-013, vazão de 72m³/h e profundidade de 132m.</i>	
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	1.289.014,05		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	2.097.067,64		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações		<i>Construção do prédio de Atendimento ao Cliente (inclusive móveis e equipamentos).</i>	
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	98.746,96		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	004/2010		
Data de Assinatura do Convênio:	10/08/2010		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	004/2010		
Assinatura do Contrato de Programa:	10/08/2010		