

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: CHAPADÃO DO SUL**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>		
População urbana (hab)	20.567	Base IBGE 2017
Regional	Bolsão Paranaíba	
Localidades Atendidas	Chapadão do Sul	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,21	Base IBGE 2010
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	26.570	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	8	
Extensão de rede (km)	192,31	
Reservação (m <sup>3</sup> )	1.600,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	8.006	
Atendimento urbano de esgoto (%)	38,93	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE CHAPADÃO DO SUL	
Extensão de rede (km)	103,26	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>		
Ticket médio total (R\$/economia)	104,18	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2017)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	2.033.369,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	27,06	
Índice de hidrometração (%)	92,24	
Índice de macromedicação (%)	97,72	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	13,41	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	83,54	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	5,41	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2017)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	384.705,12	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	384.705,12	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	50,55	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	3,08	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: CHAPADÃO DO SUL**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2010)	Ano 5 (2015)	Ano 7 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	93,00	100,00	99,00
PERDAS (m <sup>3</sup> /lig/ano)	57,32	54,00	64,98
IQA	> 90,00	90,00	92,27
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2010)	Ano 5 (2015)	Ano 7 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	-	40,00	37,15
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	73,00	85,79
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 301 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	82.087,29		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Implantação de 4.612 m rede coletora de esgoto e 658 ligações domiciliares de esgoto em ruas que receberão rede de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	13.489,48		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 01 caminhão com caçamba basculante.</i>		
Aquisição de maquinários			
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	156.451,00		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	004/2010		
Data de Assinatura do Convênio:	10/08/2010		
Duração do Convênio:	30 anos		

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO****MUNICÍPIO: CHAPADÃO DO SUL**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Contrato de Programa nº: 004/2010

Assinatura do Contrato de Programa: 10/08/2010