

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: CORUMBÁ

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO

População urbana (hab)	98.550	Base IBGE 2017
Regional	Pantanal Corumbá	
Localidades Atendidas	Corumbá e Albuquerque	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,74	Base IBGE 2010

II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS

ÁGUA (Dez_2017)

População atendida (hab.)	92.352
Atendimento urbano de água (%)	93,71
Captação	Rio Paraguai
ETA	ETA CENTRAL
Poços (unid.)	1
Extensão de rede (km)	399,36
Reservação (m³)	7.740,00

ESGOTO (Dez_2017)

População atendida (hab.)	52.577
Atendimento urbano de esgoto (%)	53,35
Tratamento (%)	100,00
ETE	ETE 1 MARIA LEITE / ETE 2 OLARIA
Extensão de rede (km)	203,46

III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Ticket médio total (R\$/economia)	126,84
-----------------------------------	--------

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)

Volume produzido (m³/ano)	11.662.500,00
Índice de perdas na distribuição (%)	66,00
Índice de hidrometração (%)	68,00
Índice de macromedicação (%)	78,76
Consumo médio por economia (m³/econ.)	13,48
Ticket médio por economia (R\$/economia)	94,70
Tarifa média de água (R\$/m³)	5,88

ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)

Volume coletado (m³/ano)	1.908.172,73
Volume tratado (m³/ano)	1.908.172,73
Ticket médio por economia (R\$/economia)	61,46
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	4,06

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: CORUMBÁ

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	98,70
PERDAS (m³/lig/ano)	-	-	331,47
IQA	-	-	98,82

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	69,38
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	80,05 (ETE 1)
			95,72 (ETE 2)

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Principais obras da cobertura	Construção de reservatórios 3.500 m³ e 1.500 m³, 1.364m de adutoras, duas estações elevatórias, 24.464 m de rede de distribuição de água e 352 ligações domiciliares de água. Execução de 674 ligações domiciliares de água. Padronização de 807 m de rede de distribuição. Execução de 846 m de rede de distribuição de água.
Principais obras da produção	Serviços de impermeabilização do novo módulo da ETA e do Reservatório SAT.
Melhorias operacionais	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Sistema de Osmose Reversa de água de poço profundo com vazão de 32 m³/h, para serem instalados em Albuquerque Distrito de Corumbá-MS
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	2.393.310,64

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Principais obras da cobertura	Implantação de 56.430 m de rede coletora de esgoto, 4.031 ligações domiciliares de esgoto e 238m de linha de recalque. Execução de 27.517m de rede coletora de esgoto e 1.576 ligações domiciliares de esgoto. Execução de 103 ligações domiciliares de esgoto.
Principais obras do tratamento	
Melhorias operacionais	Projeto Técnico de Trabalho Social da Obra.
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	575.821,17

OUTROS

Construções, ampliações e reformas de instalações	
Aquisição de veículos	
Aquisição de maquinários	
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	48.022,95

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: **CORUMBÁ**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI
Contrato de Programa nº:	NÃO POSSUI
Assinatura do Contrato de Programa:	NÃO POSSUI