

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: COXIM

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	30.029,00	Base IBGE 2015
Regional	Norte	
Localidades Atendidas	Coxim, Alves Planalto, São Romão, Silvolândia e Taquari	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,07	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	35.016,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	15,00	
Extensão de rede (km)	211.557,00	
Reservação (m ³)	2.050,00	
ESGOTO (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	86,69	
Atendimento urbano de esgoto (%)	11,41	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE COXIM	
Extensão de rede (km)	19.585,86	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2016)		
Volume produzido (m ³ /ano)	2.447.612,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	30,78	
Índice de hidrometação (%)	86,69	
Índice de macromedição (%)	70,72	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	11,23	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	58,69	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,93	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2016)		
Volume coletado (m ³ /ano)	139.802,76	
Volume tratado (m ³ /ano)	139.802,76	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	43,73	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,92	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: COXIM

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	-	-	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	-	-	63,98
IQA	-	-	91,30
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	-	-	11,43
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	76,54
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 309 ligações domiciliares de água, 25.657,92 m de rede de distribuição de água primária.</i>		
Principais obras da produção	<i>Perfuração e ativação de um poço tubular profundo COX-016 (Piracema/Nova Coxim), adutoras, construção de seis reservatórios de concreto armado (300, 100, 500, 300, 150 e 100 m³).</i>		
Melhorias operacionais	<i>Implantação de quatro estações elevatórias, melhorias em estações elevatórias, tratamento (cloração gasoso e padrão).</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	3.320.203,41		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Implantação de 8.541m de rede coletora de esgoto e 559 novas ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	1.856.311,30		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	246.709,77		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		
Contrato de Programa nº:	Convênio de Concessão com Gestão Compartilhada		
Assinatura do Contrato de Programa:	18/03/2004		