

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: DOURADOS

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana:	199.820,00	Base IBGE 2015
Regional:	Grande Dourados	
Localidades Atendidas:	Dourados, Indápolis, Ithaum, Macaúba, Panambi, Picadinha, Vila Formosa, Vila São Pedro e Vila Vargas	
Habitantes por domicílio:	3,17	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA		
População atendida	222.228,00	
Atendimento urbano de água	99,00	
Captação	Rio Dourados	
ETA	SISTEMA ETA	
Poços	27,00	
Extensão de rede	1.194.651,11	
Reservação	18.085,00	
ESGOTO		
População atendida	138.636,00	
Atendimento urbano de esgoto	69,38	
Tratamento	100,00	
ETE	ETE 1 GUAXINIM / ETE 2 ÁGUA BOA / ETE 3 LARANJA DOCE / ETE 4 PRESÍDIO	
Extensão de rede	684.604,22	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
Volume produzido (m ³ /ano)	20.824.020,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	53,06	
Índice de hidrometação (%)	82,61	
Índice de macromedição (%)	91,88	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	13,02	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	61,99	
Tarifa média de água	5,31	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Volume coletado (m ³ /ano)	5.640.182,90	
Volume tratado (m ³ /ano)	5.640.182,90	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	42,86	
Tarifa média de esgoto	2,98	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: DOURADOS

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano (2016)
COBERTURA (%)	-	-	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	-	-	177,47
IQA	-	-	94,88
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano (2016)
COBERTURA (%)	-	-	69,66
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	94,81 (ETE 1)
	-	-	79,85 (ETE 2)
	-	-	89,93 (ETE 3)
	-	-	76,14 (ETE 4)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura (R\$/ano)	<i>Execução de 7.345m de rede de distribuição de água, implantação de 3.026 novas ligações domiciliares de água e reimplantação de ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção (R\$/ano)	<i>Perfuração de dois poços tubulares e de poço tubular profundo (290 m³/h e 321,22 m³/h).</i>		
Melhorias operacionais (R\$/ano)	<i>Pesquisa da situação das ligações domiciliares de água. Construção reservatório enterrado de 4000 m³. Construção elevatória de água tratada. Construção Reservatório apoiada 800 m³.</i>		
Investimento realizado em Água	29.442.960,05		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura (R\$/ano)	<i>Execução de 324.596 m de rede coletora de esgoto (e interceptores) e 16.774 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento (R\$/ano)	<i>Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto IPÊ, 100 L/s.</i>		
Melhorias operacionais (R\$/ano)	<i>Implantação de 6 estações elevatórias, 17.040 m de linha de recalque, 1.158 m de emissário.</i>		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações (R\$/ano)			
Aquisição de veículos (R\$/ano)			
Aquisição de maquinários (R\$/ano)			
Outros investimentos realizados	1.100.948,69		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		
Contrato de Programa nº:	Convênio de Concessão com Gestão Compartilhada		
Assinatura do Contrato de Programa:	09/09/1999		