

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ELDORADO

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	9.771	Base IBGE 2017
Regional	Cone Sul	
Localidades Atendidas	Eldorado e Morumbi	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,03	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	11.405	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	6	
Extensão de rede (km)	73,51	
Reservação (m ³)	710,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	2.734	
Atendimento urbano de esgoto (%)	27,98	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE ELDORADO	
Extensão de rede (km)	27,66	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	85,88	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	680.142,26	
Índice de perdas na distribuição (%)	17,24	
Índice de hidrometração (%)	83,31	
Índice de macromedicação (%)	98,04	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	12,67	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	74,66	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,05	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	111.759,32	
Volume tratado (m ³ /ano)	111.759,32	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	37,98	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,55	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ELDORADO

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 6 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	98,00	98,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	< 54,00	54,00	29,86
IQA	> 90,00	90,00	92,79
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 6 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	22,00	28,58
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	73,00	85,25
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 716 m de rede distribuição de agua.</i>		
Principais obras da produção	<i>Perfuração de um poço tubular profundo PMO-003, profundidade de 280 m e vazão de 30 m³/h.</i>		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	250.515,58		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	515,25		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	14.532,55		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	014/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	15/12/2011		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	012/2011		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: ELDORADO**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Assinatura do Contrato de Programa:

15/12/2011