

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: FIGUEIRÃO

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO			
População urbana (hab)		1.583	Base IBGE 2017
Regional	Norte		
Localidades Atendidas	Figueirão		
Habitantes por domicílio (hab/dom)		2,76	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS			
ÁGUA (Dez_2017)			
População atendida (hab.)		2.407	
Atendimento urbano de água (%)		99,00	
Captação		-	
ETA		-	
Poços (unid.)		4	
Extensão de rede (km)		18,48	
Reservação (m ³)		400,00	
ESGOTO (Dez_2017)			
População atendida (hab.)		-	
Atendimento urbano de esgoto (%)		-	
Tratamento (%)		-	
ETE		-	
Extensão de rede (km)		2,27	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			
Ticket médio total (R\$/economia)		60,21	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)			
Volume produzido (m ³ /ano)		167.801,00	
Índice de perdas na distribuição (%)		34,87	
Índice de hidrometração (%)		84,48	
Índice de macromedicação (%)		100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)		8,50	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		58,92	
Tarifa média de água (R\$/m ³)		4,79	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)			
Volume coletado (m ³ /ano)		-	
Volume tratado (m ³ /ano)		-	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		-	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)		-	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: FIGUEIRÃO

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	-	-	62,37
IQA	-	-	100,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	-
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	-
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	-
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	14.016,30		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	Ampliação de rede coletora (2.574m) de esgoto e 90 novas ligações domiciliares.		
Principais obras do tratamento	Implantação da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 10,88 L/s.		
Melhorias operacionais	560 m de linha de recalque, conclusão da estação elevatória e construção de 484 m de emissário.		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	146.474,21		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	17.852,57		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: FIGUEIRÃO**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Contrato de Programa nº: *NÃO POSSUI*Assinatura do Contrato de Programa: *NÃO POSSUI*