

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: GUIA LOPES DA LAGUNA

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	8.452	Base IBGE 2017
Regional	Sudoeste	
Localidades Atendidas	Guia Lopes da Laguna	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,17	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	10.059	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Rio Santo Antônio	
ETA	ETA CENTRAL	
Poços (unid.)	-	
Extensão de rede (km)	72,04	
Reservação (m ³)	1.000,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	977	
Atendimento urbano de esgoto (%)	11,56	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE GUIA LOPES DA LAGUNA	
Extensão de rede (km)	10,64	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	68,26	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	647.741,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	37,58	
Índice de hidrometração (%)	80,52	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	9,85	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	62,11	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,79	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	13.506,88	
Volume tratado (m ³ /ano)	13.506,88	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	27,12	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,28	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: GUIA LOPES DA LAGUNA

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 9 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	90,00	95,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	49,87	49,00	74,44
IQA	> 90,00	90,00	95,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 9 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	20,00	8,91
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	73,00	53,15
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 3.251m de rede de distribuição de água. Execução de 41 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais	<i>Reforma de reservatório de concreto elevado (001-100m³).</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	71.524,40		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 10 ligações domiciliares de esgoto e melhorias.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	96.936,75		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários	<i>Aquisição de uma retroescavadeiras sobre pneus, tração 4x2.</i>		
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	2.501,30		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	011/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	18/12/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: GUIA LOPES DA LAGUNA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Contrato de Programa nº: 011/2008

Assinatura do Contrato de Programa: 18/12/2008