

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: IGUATEMI**

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>		
População urbana (hab)	11.656,00	Base IBGE 2015
Regional	Cone Sul	
Localidades Atendidas	Iguatemi	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,17	Base IBGE 2015
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	12.026,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	6,00	
Extensão de rede (km)	72.713,50	
Reservação (m <sup>3</sup> )	730,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	1.943,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	16,67	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE IGUATEMI	
Extensão de rede (km)	23.547,20	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>		
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2016)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	735.686,89	
Índice de perdas na distribuição (%)	29,83	
Índice de hidrometação (%)	85,01	
Índice de macromedição (%)	92,59	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	10,97	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	51,66	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	4,72	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2016)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	73.926,12	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	73.926,12	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	43,35	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	3,49	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: IGUATEMI**

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>IV – METAS CONTRATUAIS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano (2016)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	-	-	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	-	-	55,83
IQA	-	-	98,31
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano (2016)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	-	-	19,84
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	73,03
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção	<i>Perfuração e ativação de um poço tubular profundo IGT - 008, profundidade 156,4 m e vazão de 24,2 m³/h.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Sistema de tratamento, substituição de adutoras, substituição de elevatória.</i>		
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	45.738,85		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	6.485,02		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	44.616,87		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		
Contrato de Programa nº:	Convênio de Concessão com Gestão Compartilhada		
Assinatura do Contrato de Programa:	12/03/2003		