

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: INOCÊNCIA

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	4.566	Base IBGE 2017
Regional	Bolsão Paranaíba	
Localidades Atendidas	Inocência	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	2,88	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	5.651	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	1	
Extensão de rede (km)	38,63	
Reservação (m ³)	650,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	504	
Atendimento urbano de esgoto (%)	11,04	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE INOCÊNCIA	
Extensão de rede (km)	4,20	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	72,99	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	426.565,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	32,96	
Índice de hidrometração (%)	87,49	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	10,58	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	68,13	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,01	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	6.451,78	
Volume tratado (m ³ /ano)	6.451,78	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	26,71	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,32	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: INOCÊNCIA

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 8 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	90,00	95,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	63,06	54,00	66,60
IQA	> 90,00	90,00	100,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 8 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	13,41
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	-
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 38 ligações domiciliares de água. Execução de 223m de rede de distribuição.</i>		
Principais obras da produção	<i>Perfuração de poço tubular profundo especial, previsão de vazão 150m³/h e profundidade 700m.</i>		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.030.098,01		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	96.965,25		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	2.345,25		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	002/2009		
Data de Assinatura do Convênio:	01/10/2009		
Duração do Convênio:	30 anos		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: INOCÊNCIA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Contrato de Programa nº: 002/2009

Assinatura do Contrato de Programa: 01/10/2009