

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ITAPORÃ

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	15.102	Base IBGE 2017
Regional	Grande Dourados	
Localidades Atendidas	Itaporã, Montese, Piraporã e Santa Terezinha	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,07	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	15.983	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	7	
Extensão de rede (km)	73,27	
Reservação (m ³)	448,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	1.480	
Atendimento urbano de esgoto (%)	9,80	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE ITAPORÃ	
Extensão de rede (km)	15,77	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	80,11	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	1.199.784,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	34,15	
Índice de hidrometração (%)	85,57	
Índice de macromedicação (%)	74,90	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	12,31	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	72,32	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,01	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	60.865,77	
Volume tratado (m ³ /ano)	60.865,77	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	46,53	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,85	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ITAPORÃ

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 9 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 95,00	100,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	76,64	55,00	75,90
IQA	> 90,00	90,00	84,21
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 9 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	7,20	35,00	13,28
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	73,00	40,60
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	68.106,41		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Implantação de 2.879m rede coletora de esgoto e 284 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	5.888,20		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários	<i>Aquisição de uma retroescavadeira tração 4 x 2.</i>		
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	13.029,06		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	006/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	18/12/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: ITAPORÃ**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Contrato de Programa nº: 006/2008

Assinatura do Contrato de Programa: 18/12/2008