

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: JARDIM

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	23.584,00	Base IBGE 2015
Regional	Sudoeste	
Localidades Atendidas	Jardim	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,25	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	26.100,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Rio Miranda	
ETA	ETA CENTRAL	
Poços (unid.)	-	
Extensão de rede (km)	175.765,90	
Reservação (m ³)	2.300,00	
ESGOTO (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	3.987,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	16,91	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE 1 CACHOEIRINHA / ETE 2 CENTRO	
Extensão de rede (km)	32.141,00	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2016)		
Volume produzido (m ³ /ano)	1.459.665,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	23,15	
Índice de hidrometração (%)	85,89	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	10,85	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	56,00	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,92	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2016)		
Volume coletado (m ³ /ano)	153.159,97	
Volume tratado (m ³ /ano)	153.159,97	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	42,15	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,95	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: JARDIM

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 7 (2016)
COBERTURA (%)	> 97,00	100,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	35,77	54,00	40,05
IQA	> 90,00	90,00	96,69
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 7 (2016)
COBERTURA (%)	5,43	29,00	17,96
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	73,00	70,85 (ETE 001) 62,72 (ETE 002)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção	<i>Fornecimento e instalação de uma ETA - Estação de Tratamento de Água, vazão total de 300m3/h (dois módulos capacidade 150 m3/h).</i>		
Melhorias operacionais	<i>Reabilitação da ETA metálica e da ETA de Concreto Armado. Contratação de empresa para execução de serviços de detecção de vazamentos não visíveis.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.760.336,31		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Implantação de 16.687m rede coletora de esgoto, com diâmetros variando de 100 a 200mm e 880 novas ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais	<i>Implantação da Estação Elevatório de Esgoto Major Costa.</i>		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	1.394.883,78		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Construção de escritório de atendimento, garagem com almoxarifado e reforma do escritório.</i>		
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	212.267,34		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	001/2009		
Data de Assinatura do Convênio:	24/09/2009		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	001/2009		
Assinatura do Contrato de Programa:	24/09/2009		