

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: JUTI

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO			
População urbana (hab)		4.370	Base IBGE 2017
Regional	Cone Sul		
Localidades Atendidas	Juti		
Habitantes por domicílio (hab/dom)		3,12	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS			
ÁGUA (Dez_2017)			
População atendida (hab.)		5.520	
Atendimento urbano de água (%)		99,00	
Captação		-	
ETA		-	
Poços (unid.)		2	
Extensão de rede (km)		49,33	
Reservação (m ³)		400,00	
ESGOTO (Dez_2017)			
População atendida (hab.)		1.286	
Atendimento urbano de esgoto (%)		29,43	
Tratamento (%)		100,00	
ETE	ETE JUTI		
Extensão de rede (km)		13,45	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			
Ticket médio total (R\$/economia)		77,82	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)			
Volume produzido (m ³ /ano)		256.736,00	
Índice de perdas na distribuição (%)		16,55	
Índice de hidrometração (%)		81,24	
Índice de macromedicação (%)		93,83	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)		10,69	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		69,63	
Tarifa média de água (R\$/m ³)		5,27	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)			
Volume coletado (m ³ /ano)		44.558,30	
Volume tratado (m ³ /ano)		44.558,30	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		31,81	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)		2,15	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: JUTI

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	-	-	23,83
IQA	-	-	92,31
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	26,75
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	44,29
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 1.200m de rede de distribuição de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	60.604,49		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 18m de rede coletora de esgoto, na avenida Bonifácio Fernandes.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	1.440,06		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	13.847,96		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: JUTI**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Contrato de Programa nº: *NÃO POSSUI*Assinatura do Contrato de Programa: *NÃO POSSUI*