

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: MARACAJU

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	38.944	Base IBGE 2017
Regional	Grande Dourados	
Localidades Atendidas	Maracaju e Vista Alegre	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,50	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	38.626	
Atendimento urbano de água (%)	99,18	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	10	
Extensão de rede (km)	269,37	
Reservação (m ³)	2.220,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	7.812	
Atendimento urbano de esgoto (%)	20,06	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE SISTEMA CENTRO	
Extensão de rede (km)	13,68	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	98,19	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	3.590.628,88	
Índice de perdas na distribuição (%)	46,77	
Índice de hidrometração (%)	88,57	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	13,57	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	83,15	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,38	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	340.188,70	
Volume tratado (m ³ /ano)	340.188,70	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	51,69	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	3,00	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: MARACAJU

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 6 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 98,00	98,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	222,68	140,00	145,26
IQA	> 90,00	90,00	91,60
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 6 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 26,00	34,00	27,03
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	71,36
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais	<i>Contratação de empresa para montagem e fornecimento de quadros de comando, estações remotas e equipamentos de telemetria para o Sistema de Abastecimento de Água. Melhorias com a execução de urbanização da área dos poços e centros de reservação.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.292.964,27		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
<i>Execução de 907,93m de rede coletora de esgoto e 43 ligações domiciliares de esgoto e melhorias.</i>			
Principais obras do tratamento			
<i>Construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto, capacidade 50 L/s, duas elevatórias, 2.042 m de linha de recalque, 2.775 m de coletor tronco e 208 m de emissário final.</i>			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	855.232,36		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
<i>Aquisição de 01 caminhão com caçamba basculante.</i>			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	163.713,94		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	006/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	10/06/2011		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: **MARACAJU**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Duração do Convênio:	Agepan
Contrato de Programa nº:	088/2011
Assinatura do Contrato de Programa:	10/06/2011