

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: MIRANDA

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	16.628,00	Base IBGE 2015
Regional	Pantanal Aquidauana	
Localidades Atendidas	Miranda	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,35	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	17.172,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Rio Miranda	
ETA	ETA CENTRAL	
Poços (unid.)	-	
Extensão de rede (km)	75.906,00	
Reservação (m ³)	1.630,00	
ESGOTO (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	7.584,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	45,61	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE MIRANDA	
Extensão de rede (km)	13.729,00	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2016)		
Volume produzido (m ³ /ano)	1.043.563,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	32,54	
Índice de hidrometação (%)	83,48	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	11,48	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	58,77	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,43	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2016)		
Volume coletado (m ³ /ano)	257.514,64	
Volume tratado (m ³ /ano)	257.514,64	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	36,78	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,88	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: MIRANDA

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2014)	Ano 5 (2019)	Ano 2 (2016)
COBERTURA (%)	> 99,00	99,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	183,00	157,00	180,06
IQA	> 90,00	90,00	99,99
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2014)	Ano 5 (2019)	Ano 2 (2016)
COBERTURA (%)	38,39	61,00	40,73
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	66,77
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	124.062,71		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	Execução de rede coletora DN 100,150 e 200, 428 novas ligações domiciliares de esgoto.		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais	Construção de 1.073 m de coletor tronco DN 200 e 250, duas estações elevatórias e 474 m de linha de recalque.		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	1.187.236,11		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	66.262,24		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	001/2014		
Data de Assinatura do Convênio:	23/09/2014		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	001/2014		
Assinatura do Contrato de Programa:	23/09/2014		