

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: PARANAÍBA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	36.493	Base IBGE 2017
Regional	Bolsão Paranaíba	
Localidades Atendidas	Paranaíba	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	2,93	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	37.191	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Rio Santana	
ETA	ETA RIO SANTANA	
Poços (unid.)	1	
Extensão de rede (km)	197,45	
Reservação (m <sup>3</sup> )	3.550,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	21.639	
Atendimento urbano de esgoto (%)	59	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE PARANAÍBA	
Extensão de rede (km)	132,37	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	85,86	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	2.287.615,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	33,81	
Índice de hidrometração (%)	70,96	
Índice de macromedicação (%)	78,03	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	10,97	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	71,74	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	5,22	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	862.374,12	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	862.374,12	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	37,28	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	2,76	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: PARANAÍBA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>IV –METAS CONTRATUAIS</b>			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 9 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	98,00	98,00	99,00
PERDAS (m <sup>3</sup> /lig/ano)	< 54,00	54,00	68,65
IQA	> 90,00	90,00	100,00
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 9 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	28,00	34,00	70,06
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 90,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 65,00	67,00	78,39
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 1.047m de rede de distribuição de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais	<i>Melhorias com a construção de caixas para VRP's.</i>		
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	162.662,34		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 1.605,63m de rede coletora de esgoto, 380 novas ligações domiciliares de esgoto e melhorias.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	550.606,13		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de uma retroescavadeira sobre pneus, tração 4 x 2.</i>		
Aquisição de maquinários	<i>Aquisição de 01 capota em fibra de vidro para instalação em veículos tipo pick-up usados para serviços de manutenção eletromecânicas das Regionais.</i>		
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	30.750,74		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	003/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	05/12/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO****MUNICÍPIO: PARANAÍBA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Contrato de Programa nº: 003/2008

Assinatura do Contrato de Programa: 05/12/2008