

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: SELVÍRIA

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	4.922	Base IBGE 2017
Regional	Bolsão Três Lagoas	
Localidades Atendidas	Selvíria	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,17	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	6.065	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação		
ETA		
Poços (unid.)	2	
Extensão de rede (km)	83,23	
Reservação (m ³)	150,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	-	
Atendimento urbano de esgoto (%)	-	
Tratamento (%)	-	
ETE		
Extensão de rede (km)	-	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	65,42	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	404.897,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	31,86	
Índice de hidrometração (%)	83,45	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	10,38	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	54,57	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,98	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	-	
Volume tratado (m ³ /ano)	-	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	-	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	-	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: SELVÍRIA

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2013)	Ano 5 (2018)	Ano 4 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 97,00	98,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	58,61	54,00	65,58
IQA	> 90,00	90,00	100,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2013)	Ano 5 (2018)	Ano 4 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	-
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	-
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	-
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Ampliação de 11.438 m de rede de distribuição, 155 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção	<i>Ativação do poço tubular profundo SEV-004, com profundidade 200m e vazão de 20 m³/h.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Construção de dois reservatórios de 500m³ e 150 m³, adutoras de água tratada e estação elevatória de água tratada.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	2.307.244,96		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	-		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	5.019,00		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	001/2013		
Data de Assinatura do Convênio:	04/06/2013		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	001/2013		
Assinatura do Contrato de Programa:	04/06/2013		