

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ANTÔNIO JOÃO

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	6.724	Base IBGE 2018
Regional	Sul Fronteira	
Localidades Atendidas	Antônio João	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,18	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA <small>(Dez_2018)</small>		
População atendida (hab.)	7.791	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	4	
Extensão de rede (km)	39,92	
Reservação (m ³)	750,00	
ESGOTO <small>(Dez_2018)</small>		
População atendida (hab.)	678	
Atendimento urbano de esgoto (%)	10,08	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE ANTÔNIO JOÃO	
Extensão de rede (km)	7,07	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	78,19	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA <small>(Dez_2018)</small>		
Volume produzido (m ³ /ano)	440.879,17	
Índice de perdas na distribuição (%)	31,77	
Índice de hidrometação (%)	86,65	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	10,35	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	71,60	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,42	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO <small>(Dez_2018)</small>		
Volume coletado (m ³ /ano)	18.708,68	
Volume tratado (m ³ /ano)	18.708,68	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	44,36	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	3,32	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ANTÔNIO JOÃO

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2018)	Ano 5 (2023)	Ano 0 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 99,00	99,00	99,00
PERDAS (L/lig/dia)	162,00	161,00	148,35
IQA	> 90,00	90,00	99,24
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2018)	Ano 5 (2023)	Ano 0 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 15,00	67,00	15,31
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 60,00	60,00	81,15
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 626m de rede de distribuição de água e 33 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	11.982,26		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 21.324 m de rede coletora e 1.075 ligações domiciliares de esgoto, estação elevatória e 1.157 m de linha de recalque.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	415,15		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	3.739,00		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	003/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	03/08/2011		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	003/2011		
Assinatura do Contrato de Programa:	03/08/2011 (revisado em 28/12/2018)		