

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	23.018	Base IBGE 2018
Regional	Bolsão Paranaíba	
Localidades Atendidas	Aparecida do Taboado	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	2,98	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	23.504	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Córrego do Campo	
ETA	ETA CENTRAL (desativada)	
Poços (unid.)	1	
Extensão de rede (km)	155,03	
Reservação (m³)	1.500,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	3.874	
Atendimento urbano de esgoto (%)	16,83	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE APARECIDA DO TABOADO	
Extensão de rede (km)	21,56	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	77,55	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m³/ano)	1.753.849,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	40,93	
Índice de hidrometação (%)	74,13	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m³/econ.)	11,00	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	68,30	
Tarifa média de água (R\$/m³)	4,96	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m³/ano)	159.539,63	
Volume tratado (m³/ano)	159.539,63	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	48,53	
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	3,75	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	-	-	92,27
IQA	-	-	100,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	17,44
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	63,96
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 1.848m de rede de distribuição de água e 488 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	318.604,09		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 21 ligações domiciliares de esgoto e melhorias.</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Implantação de 13.649,31 metros de rede coletora com diâmetros variando de 150 a 300 mm. e 1.015 ligações domiciliares de esgoto, melhoria e ampliação da estação de tratamento de esgoto (pós tratamento, decantador com 40 L/s), duas estações elevatórias de esgoto, 425 m de linha de recalque, 7.697,34 m de emissário por recalque DN 250 mm e 1.031,06 m emissário por gravidade DN 250 mm.</i>		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	71.108,08		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.</i>		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	44.097,55		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		
Contrato de Programa nº:	NÃO POSSUI		
Assinatura do Contrato de Programa:	NÃO POSSUI		