

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: ARAL MOREIRA**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	6.264	Base IBGE 2017
Regional	Sul Fronteira	
Localidades Atendidas	Aral Moreira, São Luiz e Vila Marques	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,70	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	7.552	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	6	
Extensão de rede (km)	38,40	
Reservação (m <sup>3</sup> )	520,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	-	
Atendimento urbano de esgoto (%)	-	
Tratamento (%)	-	
ETE	-	
Extensão de rede (km)	-	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	80,55	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2018)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	509.319,09	
Índice de perdas na distribuição (%)	43,08	
Índice de hidrometação (%)	83,89	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	12,45	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	77,10	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	5,26	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2018)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	-	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	-	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	-	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	-	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: ARAL MOREIRA**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2010)	Ano 5 (2015)	Ano 8 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	> 98,00	100,00	99,00
PERDAS (m <sup>3</sup> /lig/ano)	103,30	80,00	103,56
IQA	> 0,00	90,00	99,79
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2010)	Ano 5 (2015)	Ano 8 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	-	25,00	0,04
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	> 0,00	95,00	-
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 0,00	73,00	-
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 232m de rede de distribuição de água, na Rua Dom Pedro II. Execução de 72m de rede de distribuição de água, na Rua José Limeira Sobrinho.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	3.849,45		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 6.019 metros de rede coletora com diâmetros variando de 100 a 150 mm e 348 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 10 L/s.</i>		
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	36.773,21		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	-		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	001/2010		
Data de Assinatura do Convênio:	23/03/2010		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	001/2010		
Assinatura do Contrato de Programa:	23/03/2010		