

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: CAMAPUÃ**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	9.864	Base IBGE 2018
Regional	Norte	
Localidades Atendidas	Camapuã e Pontinha do Cocho	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	2,84	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	13.258	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	11	
Extensão de rede (km)	74,84	
Reservação (m <sup>3</sup> )	750,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	8.055	
Atendimento urbano de esgoto (%)	81,66	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE CAMAPUÃ	
Extensão de rede (km)	23,96	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	93,40	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2018)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	940.422,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	34,04	
Índice de hidrometação (%)	84,62	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	10,04	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	68,59	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	5,19	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2018)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	327.884,69	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	327.884,69	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	37,22	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	2,72	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: CAMAPUÃ**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2008)	Ano 10 (2018)	Ano 10 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	97,00	100,00	99,00
PERDAS (m <sup>3</sup> /lig/ano)	< 79,50	56,00	65,03
IQA	> 90,00	90,00	98,90
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2008)	Ano 10 (2018)	Ano 10 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	46,00	57,00	67,36
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 90,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	72,00	81,79
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 666m de rede de distribuição de água.</i>		
Principais obras da produção	<i>Perfuração e ativação de um poço tubular profundo CAM-019, previsão de profundidade 200me vazão 30m<sup>3</sup>/h, um booster e 4.076,62m de rede primária e secundária (DN 50 a 150) . Ativação do poço tubular profundo CAM-020, profundidade útil de 200m e vazão de teste de 8,0 m<sup>3</sup>/h.</i>		
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	16.374,70		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 297m de rede coletora de esgoto e 26 ligações domiciliares de esgoto e melhorias.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	67.022,61		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	805,61		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	002/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	04/11/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	002/2008		
Assinatura do Contrato de Programa:	04/11/2008		