

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: CORONEL SAPUCAIA

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	11.038	Base IBGE 2018
Regional	Sul Fronteira	
Localidades Atendidas	Coronel Sapucaia	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,58	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA <small>(Dez_2018)</small>		
População atendida (hab.)	9.799	
Atendimento urbano de água (%)	88,78	
Captação	Córrego Nhu Verá	
ETA	ETA CENTRAL	
Poços (unid.)	4	
Extensão de rede (km)	55,73	
Reservação (m ³)	1.250,00	
ESGOTO <small>(Dez_2018)</small>		
População atendida (hab.)	5.732	
Atendimento urbano de esgoto (%)	51,93	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE 001 LAGOAS / ETE 002 UASB	
Extensão de rede (km)	23,53	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	79,96	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA <small>(Dez_2018)</small>		
Volume produzido (m ³ /ano)	369.701,10	
Índice de perdas na distribuição (%)	23,89	
Índice de hidrometação (%)	67,36	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	10,94	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	67,91	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,00	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO <small>(Dez_2018)</small>		
Volume coletado (m ³ /ano)	133.533,94	
Volume tratado (m ³ /ano)	133.533,94	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	30,94	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,46	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: CORONEL SAPUCAIA

Ano Referência: 2018

abril/2019

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 9 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	85,00	94,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	86,34	68,00	35,93
IQA	> 90,00	90,00	94,11
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 9 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	11,00	58,00	71,48
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	73,00	78,92 (ETE 001)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Construção da ETA - Estação de Tratamento de Água 150 m³/h, reservatório de 700m³, reforma da casa de química e elevatória.</i>		
Principais obras da produção	<i>Execução de 1.836m de rede de distribuição de água.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Perfuração de 02 (dois) poços tubulares profundos: CNS-013 com profundidade de 80 m e de vazão de 15 m³/h.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	154.323,10		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 102m de rede de esgoto, na Rua João Ponce de Arruda.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais	<i>Contratação de empresa especializada para revisão e compatibilização de projetos de implantação ou ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário.</i>		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	4.449,64		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários	<i>Aquisição de 01 retroescavadeiras sobre pneus</i>		
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	204.750,09		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	007/2009		
Data de Assinatura do Convênio:	29/12/2009		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	007/2009		
Assinatura do Contrato de Programa:	15/12/2009		